

ALL 6

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

COMUNE DI PALERMO

PROVINCIA DI PALERMO

REGIONE SICILIA

STRUTTURA COMMISSARIO DELEGATO

EX ORDINANZA 25/2020

SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO

COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

OGGETTO : "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E DEL TUNNEL E P.S., A SERVIZIO DELLE T.I. E T.S.I. E P.S.".

Codice di intervento 13.01.05; CUP: G77H22000030001 – CIG Derivato: 90665555DF;

Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47 (denominato 1° stralcio);

Appendice al contratto Repertorio Generale 72ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio);

Impresa Appaltatrice: CONPAT Scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare n.7 00192 – Roma (RM), P.IVA 06044391214;

Impresa Esecutrice: GE. DI. GROUP S.p.a. con sede legale in via Monte Rosa n.4 70022 Altamura (BA), P.IVA n. 08406920721;

L'anno 2023 Il giorno 4 del mese di Dicembre i sottoscritti Ing. Luisa Marino (1° Stralcio) e Ing. Marco Ciulla (2° Stralcio) nelle loro qualità di direttori dei lavori in oggetto;

Visto il verbale di consegna delle aree e inizio immediato dei lavori in data 13/11/2023;

considerato che i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, poiché all'interno dei locali è presente la ditta EDISON che sta svolgendo lavorazioni appaltate precedentemente, riguardanti il tri generatore a servizio dei padiglioni previsti dal loro appalto,

ORDINA

All'impresa esecutrice GE. DI. GROUP SPA di sospendere totalmente i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi dopo la fine delle lavorazioni sopra menzionate.

Si dà atto che alla data odierna non sono stati emessi stati d'avanzamento lavori e che sono stati eseguiti solo controlli funzionali dell'impianto elettrico esistente.

I DIRETTORI DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

IL RUP