

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE

**Lavori di : ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA'SISMICA -
LAVORI IN APPALTO INTEGRATO EDIFICIO 5 (EX CLINICA OCULISTICA) DELL'A.O.U.P.
PAOLO GIACCONE DI PALERMO -**

Impresa : CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI (IMPRESA ESECUTRICE) EMMA LAVORI COOP

CONTRATTO CIG: 97479116A1

CERTIFICATO BIS N°2 Art.26 D.L.50 del 17/05/2022

€ 13.393,73

Per I.V.A. 10 %	€	1.339,37
------------------	---	-----------------

Importo da pagare € 14.733,10

CERTIFICATI		
Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 2.375.828,68 al netto del ribasso d'asta del 19,8%

Visto l'articolo art.26 del D.L. 50 del 17/05/2022, si liquida:

Compensazione D.L.50 17/05/2022

2022	13.393,73	
Sommano €	13.393,73	13.393,73
reddito dell'Impresa in euro		13.393,73

Risulta il credito dell'Impresa in euro	13.393,73
--	------------------

Certifica che si puo' pagare all'Impresa la rata euro 13.393,73 oltre IVA al 10%, diconsi euro tredicimilatrecentonovantatre/73 oltre IVA 10%

Il Direttore dei Lavori
Ingegnere Bartolo Murgia

Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra Aldo La Rosa




Palermo, 12/05/2025

**ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA' SISMICA - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO
EDIFICIO 5 (EX CLINICA OCULISTICA) DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO -
SAL BIS N° 2**

D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26

N°	Articolo	Prezzo Contratto € (a)	Prezzo Aggiornato € (b)	Maggiore importo € (c=b-a)	Quantità d	Totale € (c*d)
1	21.1.7	19,44	20,49	1,05	3,766	3,95
2	21.1.10	3,36	3,54	0,18	355,824	64,05
3	AP.8	119,56	143,47	23,91	390,600	9.340,03
4	AP.9	21,29	25,55	4,26	390,600	1.663,17
5	AP.6	13,84	16,61	2,77	49,500	137,02
6	DA2.5.6.55	4,51	4,63	0,120	686,560	82,36
7	5.1.51	22,77	23,15	0,380	38,812	14,75
8	5.1.53	56,01	56,95	0,94	1.114,352	1.047,49
9	9.1.4	12,62	13,22	0,60	1.241,409	744,85
10	11.1.1	5,89	8,18	2,29	1.406,385	3.220,62
11	21.1.16	16,09	16,75	0,66	96,130	63,45
12	21.1.25	32,26	38,71	6,45	14,095	90,91
13	10.1.4.2	160,69	175,61	14,92	3,766	56,19
14	21.7.2	0,92	0,97	0,0500	8.010,000	400,50
15	21.7.1	0,426	0,45	0,024	4.530,000	108,72
16	7.2.6	2,04	2,17	0,13	7.510,118	976,32
17	AP.11	1,42	1,70	0,284	7.510,118	2.132,87
18	DA9.5.6.52	63,38	66,25	2,87	40,910	117,46
19	AP.12	23.184,37	27.821,24	4.636,87	0,125	579,61
20	26.1.2	1,64	1,68	0,04	625,320	25,01
21	7.2.4.1	4,62	4,46	-0,16	7.510,118	-1.201,62
22	7.1.4	23,46	22,46	-1,00	164,718	-164,72
23	21.7.9	57,89	54,71	-3,18	12,540	-39,88
TOTALE MAGGIORE IMPORTO						20.869,33
L RIBASSO D'ASTA DEL 19,8% SU € 20.844,31						
TOTALE MAGGIOR IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO						16.742,16
TOTALE RICONOSCIUTO ALLA STAZIONE APPALTANTE 80% di 16.742,16						13.393,73
TREDICIMILATRECENTONOVANTATRE/73						

IL Direttore dei Lavori
Ingegnere Bartolo Murgia



Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra Aldo La Rosa