



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. Area Tecnica

Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda

Email: area.tecnica@policlinico.pa.it Web: www.policlinico.pa.it

All'Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Al Direttore Generale del Dipartimento

Dott. Salvatore Iacolino

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it

Il Dirigente dell'A.I. 2 "Affari Giuridici"

Avv. Daniela Gizzi

Al Dirigente del Servizio 3 "Gestione degli Investimenti"

Ing. Massimiliano Maisano

Al Dirigente del Servizio 4 "Programmazione Ospedaliera"

Dott. Fabrizio Geraci

e, p.c.

All'Assessore Regionale della Salute
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

Alla Struttura Tecnica di Supporto

Avv. Mario Parlavecchio

Loro Sedi

Oggetto: Riscontro alla vs nota prot. n. 47561 del 23.10.2025 "*Richiesta di aggiornamenti con riferimento al Piano delle Terapie intensive e sub-intensive*" e precisazioni in ordine alla vs nota prot. n. 51307 del 14.11.2025 in merito a "*Ruolo e Obblighi del Soggetto Attuatore nel Potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana*".

In riferimento alla nota prot. n. 47561 del 23.10.2025 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, nonché alle precedenti comunicazioni ivi richiamate, e considerato il D.A. n. 882/2024, che dispone che i Soggetti Attuatori delle SSR destinatari del decreto realizzino gli interventi programmati tenendo conto prioritariamente di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, la scrivente Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" trasmette, come richiesto, un rapporto tecnico sullo stato di attuazione degli interventi conclusi e di quelli in fase di ultimazione.

Con riguardo alla tematica degli incentivi erogati alla Struttura Tecnica di Supporto dell'ex Soggetto Attuatore, il presente riscontro riporta gli esiti delle verifiche svolte dal RUP.

Il documento allegato è articolato per sezioni, alla luce della necessaria integrazione tra le competenze delle aree tecniche e amministrative coinvolte, le quali hanno contribuito congiuntamente alla definizione di un quadro informativo dettagliato e completo.

SEZIONE 1 – U.O.C. AREA TECNICA

Codice intervento 13.01.01 - “Interventi per il completamento delle opere civili ed impiantistiche – Chirurgia d’urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di T.I. presso il Policlinico Giaccone di Palermo”.

Stato di attuazione

Il Progetto esecutivo relativo al “Contratto di Appalto Specifico del 10/03/2021, secondo quanto previsto dell’Ordine di Attivazione (O.D.A.) n. 38/2020, CUP: G77H21000190001 – CIG Derivato: 86624152FF”, è stato approvato dall’Ing. Salvatore D’Urso, nella qualità di Soggetto Attuatore e R.U.P., ai sensi dell’art. 26 commi 4-8 del D.Lgs. n. 50/2016, giusta Verbale di Verifica e Validazione prot. n. 1380 del 05.03.2021, nonché Determina n. 20 del 05/03/2021 al prot. n. 1384 del 06/03/2021.

Si riporta, nella seguente tabella, una descrizione sintetica delle fasi dell’intervento:

STATO DELLE OPERE	Le opere risultano concluse
INIZIO LAVORI	I Consegna (parziale) in data 30/03/2021 II Consegna (parziale) in data 30/04/2021 III Consegna definitiva in data 13/07/2021
VARIANTI	Perizia di Variante (Verbale di verifica e validazione prot. n. 5705 del 30/12/2021) Perizia Di Assestamento Contabile (approvata in data in data 06/06/2023)
CONCLUSIONE LAVORI	Le opere risultano concluse in data 01/02/2023
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	L’intervento è realizzato al 100 %
COLLAUDO	Collaudo eseguito in data 28/12/2023

Codice intervento 13.01.02 - “Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche di alcune strutture dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone - Interventi per il completamento del plesso Nuova Area di Emergenza”.

Stato di attuazione

Il Progetto esecutivo relativo al “Contratto di Appalto Specifico del 18/03/2021, secondo quanto previsto dell’ODA n. 52/2020, prevede la realizzazione degli “interventi per il completamento del nuovo plesso area di emergenza”, CUP: G77H21000200001 – CIG: Derivato: 8662446C91. Con Appendice al Registro delle scritture private n. repertorio generale 61/bis-A03 – codice progetto 13.01.02 – provincia di PA, l’oggetto del contratto è stato sostituito con il seguente: “Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche – chirurgia d’urgenza, anestesia e rianimazione con posti di Terapia sub intensiva”. Detto progetto è stato approvato dal Soggetto Attuatore e R.U.P., Ing. Salvatore D’Urso, ai sensi dell’art. 26 commi 4-8 del D.Lgs. n. 50/2016, con Determina n. 19/2021 al prot. n. 1383 del 06/03/2021.

Si riporta, nella seguente tabella, una descrizione sintetica delle fasi dell’intervento:

STATO DELLE OPERE	Le opere risultano concluse
INIZIO LAVORI	Consegna in data 08/04/2021
VARIANTI	Perizia di Variante (Determina n. 97/2022 prot. n. 1158 del 18/03/2022) Perizia di Assestamento Contabile (approvata in data in data 11/07/2023 e riapprovata successivamente in data 09/01/2024 a causa di refusi di stampa)
CONCLUSIONE LAVORI	Le opere risultano concluse in data 01/02/2023
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	L’intervento è realizzato al 100 %
COLLAUDO	Iter di collaudo avviato e in fase di chiusura. Previsto collaudo per il 01/02/2026

Per quanto riguarda il collaudo definitivo per il codice di intervento 13.01.02, si rimane in attesa dell'avvio delle prove strutturali da parte dell'Impresa appaltatrice in accordi con il Collaudatore Strutturale.

Codice intervento 13.01.05 - "Interventi di completamento della centrale tecnologica e del tunnel e Pronto Soccorso, a servizio delle Terapie Intensive, Terapie Semi Intensive e Pronto Soccorso dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone

Stato di attuazione

Il Progetto esecutivo relativo al "Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020, CUP: G77H22000030001 – CIG Derivato: 9D665555DF, registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47 (denominato 1° stralcio) è stato approvato dal Soggetto Attuatore e R.U.P., Ing. Salvatore D'Urso, con Determina n. 84/2021 al prot. n. 239 del 17/01/2022

Il progetto relativo allo stralcio 2°, Appendice al contratto Repertorio Generale 72 ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio)" è stato approvato dal Soggetto Attuatore e R.U.P., Ing. Salvatore D'Urso, con Determina n. 106 quater/2022.

STATO DELLE OPERE	Le opere risultano in fase di esecuzione
INIZIO LAVORI	Consegna in data 13/11/2023
VARIANTI	Perizia di Variante Suppletiva
CONCLUSIONE LAVORI	Le opere non risultano concluse e si prevede l'ultimazione in data 30/03/2026
PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE	L'intervento è realizzato al 40 %
COLLAUDO	Iter di collaudo avviato e in fase di chiusura. Previsto collaudo per il 01/05/2026

Il progetto, nato a seguito del manifestato interesse del Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, con lo scopo di poter ultimare parte delle opere del Policlinico rimaste incompiute a seguito della dell'avvenuta risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Università degli Studi di Palermo con l'Impresa esecutrice dell'appalto, che prevedeva lavori di ristrutturazione, ri-funzionalizzazione e nuova edificazione di alcune strutture del Policlinico con fondi universitari "ex mutuo di 100 Miliardi ex lire".

Con Verbale del 06/11/2020 il Commissario Straordinario dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" ha consegnato al Commissario Delegato alla gestione dell'emergenza COVID-19 – Ex Ordinanza 25/2020, nella qualità di Soggetto Attuatore, i plessi per i quali si prevedeva il completamento delle opere residuali previste dall'appalto risolto, opere funzionali al contrasto dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

L'appaltatore dei lavori è il Consorzio Conpat e l'impresa esecutrice la consorziata Gedi Group S.p.A.

I predetti lavori sono stati consegnati in data 13.11.2023 e la durata dei lavori, secondo cronoprogramma, era di 180 giorni.

A seguito del completamento della Centrale Termica posta sotto il Plesso n. 1, durante l'esecuzione dei lavori sono emerse diverse criticità riguardanti la dorsale e le centrali dei gas medicali a servizio dell'area emergenza, oltre a ulteriori problematiche dovute a infiltrazioni provenienti sia dalla fognatura sia dalle acque meteoriche.

Alla luce di tali criticità – riconducibili a condizioni impreviste e imprevedibili – il RUP, geom. Giuseppe Antonino Liberti, con email del 25/09/2024, ha autorizzato la Direzione Lavori e il Consulente Progettista a predisporre una perizia di variante ai sensi dei commi 1 e 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Successivamente, con nota prot. n. 136495 dell'08/11/2024, la Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera ha trasmesso la Perizia di Variante Suppletiva. Questa Azienda, con note prot. n. 15966 del 12/03/2025 e n. 17369 del 18/03/2025, ha riscontrato all'Assessorato Regionale alla Salute lo stato di attuazione degli interventi.

Il 2/4/2025, a seguito del manifestarsi di infiltrazioni d'acqua in vari punti del tunnel, i Direttori dei Lavori e la ditta esecutrice hanno effettuato un sopralluogo, redigendo l'apposito verbale. Tale verbale, unitamente al computo

metrico estimativo aggiuntivo delle nuove lavorazioni necessarie, è stato acquisito dall'Area in data 30/06/2025, con nota prot. n. 79635-DRT trasmessa dal Responsabile della Struttura di Supporto dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture, avv. Mario Parlavecchio.

Il 31/07/2025 l'impresa appaltatrice, "Compat S.c.a.r.l.", ha inoltrato tramite PEC una richiesta di sospensione dei lavori, resasi necessaria per consentire, nel frattempo, interventi di manutenzione degli impianti da parte di "Edison Next Government S.r.l.".

Successivamente, con nota prot. n. 53525 dell'11/09/2025, e a seguito della riunione del 04/09/2025, il RUP ha richiesto una rivisitazione della perizia di variante. Il completamento della centrale tecnologica e del tunnel risulta infatti propedeutico anche alla presentazione della SCIA Antincendio dei plessi interessati. Il 24/09/2025 si è svolta una nuova riunione, convocata dal RUP alla presenza del Consulente Progettista (giusta nomina del Soggetto Attuatore prot. 5148-1/2021 del 16/11/2021) e del Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) dell'A.O.U.P., ing. Vincenzo Canalella, finalizzata a definire ulteriori interventi necessari per garantire la conformità alla normativa antincendio. In tale occasione sono state impartite specifiche direttive per la rimodulazione della perizia di variante suppletiva.

Con nota prot. n. 56976 del 29/09/2025, il RUP ha quindi richiesto alla Direzione Lavori e al Consulente Progettista di rielaborare e trasmettere con urgenza la Perizia di Variante Suppletiva, includendo tutte le lavorazioni necessarie e tenendo conto:

- dell'importo complessivo del quadro economico di perizia e delle lavorazioni necessarie emerse durante il sopralluogo, quantificate nel computo metrico estimativo pari a euro 124.290,79;
- delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- del completamento dei locali Centrale Termica;
- del ripristino nuove infiltrazione di acqua in diversi altri parti del tunnel;
- della collocazione di intonaci protettivi ai fini della resistenza al fuoco delle pareti e del solaio;
- del completamento/implementazione/sostituzione impianto IRAI;
- dell'adeguamento locali gruppo di pompaggio impianto antincendio;
- del ripristino filtri antincendio (sovrappressione/cammino di ventilazione);
- dell'impianto di illuminazione di emergenza con lampade lungo il percorso;
- della sostituzione porte REI;
- dell'adeguamento dell'impianto dei gas medicinali esistente;
- dell'integrazione di elaborati progettuali di perizia;
- delle analisi di alcune voci a corpo di perizia.

La Perizia Di Variante Suppletiva è stata trasmessa per le verifiche conseguenziali alla Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico. Sarà cura di quest'ultimo ufficio trasmettere al RUP l'esito della verifica per procedere successivamente agli adempimenti necessari.

La conclusione dei lavori prevista negli atti della perizia di variante è prevista per il 30 marzo 2026.

Si precisa che i lavori previsti in perizia, sugli impianti e le centrali dei gas (adeguamento e/o rifacimento della centrale del vuoto, della centrale dell'aria in bombole, della centrale di ossigeno, la centrale di protossido -ex mutuo 100 mld- e il riposizionamento della tubazione di collegamento dei gas con il rilascio delle dovute certificazioni e collaudi) sono necessari per l'approvazione degli atti di contabilità e di collaudo finale.

Il completamento dei lavori riferiti all'intervento 13.01.05 risultano necessari anche ai fine dell'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo definitivo per gli interventi 13.01.01 e 13.01.02. A tal proposito, tra le attività riguardanti il codice di intervento 13.01.05, si fa presente che sono stati avviati nel dicembre 2024 i lavori per l'adeguamento della centrale gas medica al fine di ottenere le certificazioni e il collaudo come da normativa vigente.

TRASMISSIONE QUADRI ECONOMICI INTERVENTI A.O.U. POLICLINICO PALERMO

Con riferimento all'oggetto, reperita tutta la documentazione, il RUP ha definito i quadri economici integrati/rimodulati sia per quanto attiene i lavori che le forniture ed i servizi di cui agli interventi in oggetto con la collaborazione della Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico.

A seguito della richiesta di informazioni da parte dell'Assessorato alla Salute in riferimento al Decreto Assessoriale n. 882/2024, ricevuta con nota prot. n. 39246 del 03/09/2024, questa azienda ha trasmesso la richiesta di integrazione di finanziamento con nota prot. n. 59294 del 24/10/2024.

Con nota prot. n. 48711 del 04/11/2024, l'Assessorato alla Salute ha comunicato, per gli interventi dell'AOUP, un incremento di finanziamento totale da € 8.548.333,98 (previsti nel DA 882/2024) ad € 12.801.704,76 con l'aggiunta per la realizzazione di ulteriori n. 5 posti letto di terapia sub intensiva.

Si precisa che con verbale richiamato nella vs. nota prot. n. 51307 del 14.11.2025, l'ammontare complessivo a causa di dell'incremento dei costi da sostenere *per lavori, servizi e forniture*, è stato quantificato in € 13.794.308,92. Considerando quanto ricevuto dalle ultime comunicazioni da parte della Struttura Tecnica di Supporto e dall'analisi della completa definizione dei Quadri Economici Rimodulati per ciascuno intervento in termini di lavori, servizi e fornitura, (All.1) il fabbisogno complessivo per i n. 3 codici di intervento di competenza, ammonta ad **€ 13.537.215,17**. Per quanto sopra, a fronte del **finanziamento di € 12.801.704,76**, la somma residua che sarà garantita con **fondi di bilancio aziendale ammonta complessivamente ad € 735.510,41** (derivante dalla differenza tra il fabbisogno complessivo di € 13.537.215,17 e il finanziamento di € 12.801.704,76).

Per quanto attiene le spese relative agli interventi di potenziamento di cui alla Tabella 5 del DA Salute n.1014 del 06/10/2021, integrate nei quadri economici si specifica quanto segue:

visto che negli attuali quadri economici dei lavori relativi ai singoli interventi non sono sempre contemplate le voci relative a:

- importi di alcune forniture e servizi affidate direttamente attraverso ODA (Ordini di Affidamento) da parte del Soggetto Attuatore pro-tempore ad operatori economici per il completamento delle attività di potenziamento della rete ospedaliera (come ad esempio non esaustivo, efficientamento energetico, tabelle di segnalazione dei reparti, supporti professionali alla ex Struttura Commissariale, RUP, DL ecc.);
- importi degli elettromedicali, gestiti separatamente;
- calcolo degli incrementi del fondo ex. art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a copertura degli importi delle quote dei costi della struttura tecnica (definite anche servizi e forniture comuni);

Visto che:

- Le suddette spese, costituenti impegni giuridicamente vincolanti per servizi e forniture già eseguiti, sono state indicate negli Ordini di Affidamento da parte dell'ex Soggetto Attuatore con copertura nella Tabella 5 del D.A. Salute n. 1014 del 06/10/2021 indicando specificatamente che si sarebbe provveduto alla rimodulazione dei quadri economici degli interventi per contemplare tali coperture;
- Parte delle spese forniture e servizi sono state sostenute dall'Ex Soggetto Attuatore che ha provveduto a liquidarle;
- Parte delle spese comuni di forniture e servizi (codice 99) sono state liquidate dalla ASP 3 di Catania, identificata quale Azienda che provvede ai pagamenti di tali forniture, in particolare fatture non divisibili emesse alla ex Struttura Commissariale;
- Parte delle spese forniture e servizi attinenti e/o divisibili per lo specifico intervento sono state liquidate e/o in corso di liquidazione dalle singole ASP/A.O.

si è proceduto insieme alla Struttura Tecnica di Supporto alla stesura del "Quadro Rimodulato/Integrato" allegato alla presente a chiusura dei lavori integrando tutte le voci di spesa sopra indicate per singolo intervento.

In ogni quadro sono indicate le imputazioni di spesa (Soggetto Attuatore / Asp 3 CT, ASP/A.O), in modo da consentire una più semplice contabilizzazione da parte di Codesta A.O.

Pertanto, si allegano alla presente i Quadri Integrati riferiti ai codici di intervento 13.01.01, 13.01.02 e 13.01.05. (All. 1)

VERIFICA INCENTIVI STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

In riferimento alla richiesta sulla tematica degli incentivi, di cui alle note del 12/02/2025, alla nota prot. n. A.I. 2/26257 del 28/05/2025, nonché all'incontro del 04/07/2025 giusta convocazione con prot. n. A.I. 2/31352 del 02/07/2025, questa amministrazione ha provveduto, non nota prot.n. 69735 del 26/11/2025, allegata alla presente(All.2), a riscontrare quanto richiesto dal Coordinatore e referente della Task force – Incentivi erogati dalla struttura

commissariale art. 113 D.Lgs. 50/2016 - giusta nota prot. n. 0225463 del 10/11/2025 acquisita al prot. n. 66008 del 10/11/2025.

A tal riguardo nel riscontro, questa azienda non è entrata in merito sulla legittimità/titolarietà dell'erogazione degli incentivi ai soggetti interessati, ma limitandosi alla verifica delle liquidazioni per singolo membro evidenziando l'eventuale importo da recuperare a seguito della percentuale prevista dal regolamento regionale di riferimento, così

Infine, si precisa che la conclusione degli interventi, così come indicato nella nota di cui in oggetto, sarà garantita nei termini previsti di cui sopra e precisamente entro e non oltre il **30 giugno 2026**.

ALLEGATI:

1. Quadri Economici Integrati – Cod. Intervento 13.01.01 - 13.01.02 – 1301.05;
2. nota riscontro Task force – Incentivi erogati dalla struttura commissariale art. 113 D.Lgs. 50/2016 unitamente al tabulato degli incentivi erogati e/o da recuperare verificati dal RUP in collaborazione Struttura Tecnica di Supporto al Potenziamento della Rete Ospedaliera.

SEZIONE 2 – U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Con riferimento alla richiesta di aggiornamenti in oggetto, in ordine alla dotazione minima di Elettromedicali, prevista per questa A.O.U.P., di cui si allega prospetto riassuntivo, aggiornato all'ultima revisione e caricato dalla Struttura Tecnica di Supporto nel drive condiviso (13. AOUP GIACCONE DI PALERMO - SCHEDA CONSEGNATO E ORDINATO_VER.2), si rappresenta, giusta comunicazione dell'UOC Provveditorato con nota prot.n.69753 del 26/11/2025, quanto segue:

- a) si è provveduto alla liquidazione delle fatture relative alle seguenti Apparecchiature Elettromedicali, a seguito dell'esito positivo del collaudo e dell'invio dell'asseverazione da parte del Coordinatore dell'Unità Tecnica di supporto, Avv. Mario Parlavecchio:

Tipo Elettromedicale	Quantità consegnata e collaudata	Fornitore
Ecotomografo completo di 3 sonde	3	ESAOTE
Barella pazienti	10	GARDHEN BILANCE
Letto Elettrico con camera di isolamento a pressione negativa per TI e TSI	2	NOVAMED
Barella portamalati (Emessa fattura per 80% dell'importo totale – 20% liquidato da S.A.)	2	F.A.D. SRL
Sistema testa letto	8 (4 doppio braccio + 4 braccio singolo)	ALTAMED
Monitor multiparametrico per TSI completo di modulo per monitor invasivo	18	MINDRAY
Centrale di monitoraggio (Indicare se considerare degenze "articolate" , tipo sale non contigue, ed eventuale necessità di monitoraggio remoto)	1	3C MED
Lampada scialitica	8	ALTAMED
Braccio Porta Monitor	4	ALTAMED
Kit di Montaggio	4	ALTAMED
Tomografo Computerizzato	1	PHILIPS
Iniettore Mdc per TC	1	ANTLIA

- b) la restante fornitura di dotazione minima di cui al predetto prospetto, risulta già liquidata dall'ex Soggetto attuatore;
- c) per quanto concerne la fornitura del "Sistema separatori con tende antibatteriche", si evidenzia che la medesima risulta erroneamente classificata, nel prospetto riassuntivo succitato, nella categoria degli Elettromedicali, pur non potendo essere ricondotta, per tipologia e destinazione d'uso, a tale ambito merceologico;
- d) per quanto riguarda la fornitura del "Sistema Lavapazienti" aggiudicato dall'ex Soggetto attuatore alla Ditta M.A.S. Medical, la stessa ditta ha comunicato che sarà operativa per la consegna a far data dal 10 novembre p.v.;
- e) per quanto a conoscenza di questa U.O.C., non sono sorti contenziosi relativamente alle forniture di che trattasi.

In riferimento all'aggiornamento del D.A. n. 882/2024, citato nella nota di cui in oggetto, si riporta di seguito un prospetto sinottico riepilogativo contenente:

- l'importo effettivamente sostenuto per la fornitura di Elettromedicali, di cui al prospetto riassuntivo, aggiornato all'ultima revisione e caricato dalla Struttura Tecnica di Supporto nel drive condiviso (13. AOUP GIACCONE DI PALERMO - SCHEDA CONSEGNATO E ORDINATO_VER.2);
- l'importo delle forniture di Elettromedicali, di cui al citato D.A. 882/2024;
- il relativo differenziale economico.

Codice regionale intervento	Importo effettivamente sostenuto per la fornitura di Elettromedicali	Importo delle forniture di cui al citato D.A. 882/2024	Differenziale Economico
13.01.01-TSI	771.479,87 €	693.350,75 €	78.129,12 €
13.01.02-TSI	964.837,76 €	862.288,10 €	102.549,66 €
13.01.05-S1-PS	568.521,69 €	515.231,40 €	53.290,29 €
TOTALE	2.304.4839,32 €	2.070.870,25 €	233.969,07 €

Infine, per completezza di informazione, si ritiene opportuno precisare che, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), sono pervenuti a questa Azienda, atti formali di messa in mora a firma dell'Avv. Randazzo per conto delle ditte Leksally Srl e Unionis S.r.l- rispettivamente con note ascritte al protocollo aziendale nn. 42965 del 14/07/2025 e 53638 del 12/09/2025.

Alla luce di quanto sopra premesso, si evidenzia che; al fine di non gravare sul bilancio aziendale, a causa della ricezione di eventuali ulteriori messe in mora da parte degli Operatore Economici interessati, si procederà con la liquidazione dei servizi in parola, allorquando si riceveranno indicazioni, da parte della Struttura tecnica, circa i CUP associati ai servizi di che trattasi, salvo diversa indicazione di Codesto Dipartimento.

SEZIONE 3 – U.O.C. AREA DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO

In riferimento ai "Percorsi di contenimento delle infezioni ospedaliere", come da comunicazione della D.S.P. giusta nota prot.n. 69789 del 26/11/2025, si precisa che, nell'ambito degli interventi urgenti per il potenziamento della rete ospedaliera — in particolare l'aumento dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva e il rafforzamento dei percorsi assistenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19 — l'AOUP di Palermo, durante il periodo pandemico da

SARS-CoV-2, aveva adottato specifici percorsi per ciascuna struttura, relativi alle modalità di accesso di pazienti, visitatori e/o caregivers (procedura RMQ-3 e percorsi Covid dedicati) che sono stati successivamente aggiornati e adeguati al contesto post-pandemico.

Si rappresenta inoltre che l'Azienda si è dotata del Piano Aziendale delle Infezioni Correlate all'Assistenza (PAICA 2023-2025), adottato tramite procedura RMQ-12.

Con nota prot. n. 67594 del 17/11/2025 è stato istituito e convocato un tavolo tecnico multidisciplinare aziendale finalizzato alla ulteriore implementazione delle strategie e dei percorsi per la prevenzione e il contrasto delle ICA.

L'AOUP, inoltre, organizza periodicamente corsi di formazione aziendali sul tema delle "Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA)", e sulle "Corrette modalità di lavaggio delle mani" rivolti al personale dipendente.

Il PIAO aziendale include inoltre obiettivi specifici per la riduzione delle ICA, tra cui il rinnovo del sistema di sorveglianza dei batteri antibiotico-resistenti (ad esempio enterobatteri carbapenem-resistenti) e la promozione dell'uso appropriato di particolari antibiotici.

Sono, inoltre, sempre garantite le seguenti attività di controllo e applicazione dei protocolli per la gestione dei pazienti con malattie infettive notificate e di controllo e applicazione dei protocolli per la gestione dei pazienti colonizzati/infetti da microrganismi "alert";

Si rende noto, infine, che sono in corso di revisione, verifica e firma le Linee Guida Aziendali per la prevenzione delle ICA mediante esecuzione di tampone nasale e rettale e, inoltre, delle nuove modalità di accesso dei visitatori e/o caregivers ai reparti di degenza, la cui adozione è prevista entro il 30/11/2025.

SEZIONE 4 – U.O.S. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

In riferimento all'obiettivo di "Garantire la sicurezza degli operatori che lavorano all'interno delle strutture ospedaliere", si rappresenta, giusta comunicazione del Responsabile UOS Servizio Prevenzione e Protezione con nota prot.n. 69666 del 26/11/2025, quanto segue.

La nuova Area di Emergenza, oggetto degli interventi di cui al D.L. 34/2020 che comprende il pronto soccorso, l'osservazione breve intensiva, la terapia intensiva e sub-intensiva, è allocata nei Plessi 3 e 4 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo. Da un punto di vista autorizzativo in materia di prevenzione incendi in data 24 febbraio 2023 per i suddetti Plessi è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi del D.P.R. 151/2011 presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo al prot. 6018 (rif. pratica 80684). A tale segnalazione è seguito il sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco e relativa "Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste alla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ex art.4 comma 3 del DPR 151/2011" pervenuta a questa Azienda in data 11 maggio 2023 al prot. 35493. Per ciò che concerne il piano seminterrato del Plesso 3 è in possesso di autorizzazione in deroga all'uso dei locali seminterrati ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 81/2008 rilasciata dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in data 18 aprile 2023 al prot. 1116.

Per ciò che concerne la manutenzione di tutti gli ambienti di lavoro ed impianti, l'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" ha un contratto di global service con la ditta Edison Next Government che gestisce la manutenzione impiantistica ed edile di tutto il nosocomio ed inoltre è presente un contratto aperto (c.d. Accordo Quadro Edile) che garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. A maggiore garanzia di sicurezza, questa A.O.U.P. ha di recente affidato il "Servizio di vigilanza e monitoraggio antincendio H. 24-7 giorni su 7 ai sensi del D.M. 19/03/2015 con squadre automunita formate da n. 3 unità in possesso dell'abilitazione antincendio in attività ad alto rischio di cui al D.M. 02/09/2021 presso l'A.O.U.P. P. Giaccone" con le seguenti attività:

- Servizio di sorveglianza antincendio secondo quanto previsto dall'art. 42 del DM 18/09/2002 così come integrato dal DM 19/03/2015 con pattugliamento continuo in tutti i locali dei fabbricati con degenze, ambulatori, spazi comuni, uffici e spazi esterni con l'obbligo di segnalare immediatamente al personale incaricato dell'A.O.U.P. tutte le circostanze e gli eventi che possono creare pericolo rilevante e immediato,

ovvero alla segnalazione periodica (settimanale) di altre eventuali situazioni che, pur non costituendo fonte di pericolo immediato, sono comunque da controllare e risolvere;

- Sorveglianza dei presidi di prevenzione incendi attivi e passivi (porte di compartimentazione, estintori, manichette, cartellonistica antincendio, illuminazione di emergenza, ecc.);
- Controllo dei soffitti e dei tetti n. 2 volte annuo nei ventotto plessi dell'A.O.U.P.:
 - o individuazione dei degradi e dei componenti ammalorato di soffitti e controsoffitti
 - o certifica l'idoneità statica dei controsoffitti con un elevato coefficiente di sicurezza
 - o valuta struttura e carichi per definire l'idoneità dei fissaggi dei controsoffitti

Sull'articolazione delle vie di esodo dei Plessi 3 e 4, oggetto degli interventi di cui al D.L. 34/2020 (rappresentata nelle planimetrie di emergenza presenti nei locali), si evidenzia che le stesse risultano fruibili e adeguatamente dimensionate e che sotto il profilo gestionale dell'emergenza in data 13 dicembre 2023 al prot. 74406 è stato trasmessa la nota avente per oggetto "COMUNICAZIONE PER TUTTI I LAVORATORI gestione emergenza A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" – RIFERIMENTI TELEFONICI SQUADRA ANTINCENDIO GIELLE e Procedura operativa di gestione dell'emergenze" ai delegati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai Direttori / Responsabili di tutte le UU.OO. afferenti, al RAD ed ai Coordinatori / Referenti infermieristici delle UU.OO. afferenti al Plesso 3 e 4 ove si comunica a tutti i lavoratori che, oltre il numero interno di emergenza (091 655) 4444, è obbligatorio avvisare tempestivamente anche la "squadra esterna antincendio" che presta servizio h 24 al seguente recapito +39 377 5760338. In tale nota è previsto un apposito verbale di consegna di tale procedura da fare a tutti i lavoratori e ad essi equiparati (specializzandi, studenti, volontari, etc..).

In data 14 dicembre 2023 al prot. 74709 è stato trasmesso in via ufficiale il "Piano di Emergenza ed Evacuazione" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone" ai Delegati alla sicurezza del Plesso 3 e 4, con l'espresso obbligo di "diffondere a tutti i Direttori / Responsabili delle UU.OO. afferenti ed a tutti i lavoratori (ed equiparati) in esso presenti". Nel piano di emergenza ed evacuazione, corredato delle planimetrie di evacuazione presenti nei locali dell'U.O.S.D., sono indicate le modalità di gestione delle emergenze e le vie di fuga previste e tutte le figure interessate dall'emergenza (coordinatori, dirigenti medici, Direttori di UU.OO., etc..).

Tutti i lavoratori e ad essi equiparati (specializzandi, studenti, volontari, etc..) sono sottoposti a regolare formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente. Sono stati svolti anche i corsi per Dirigenti e Preposti così come definiti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/2008. Inoltre, negli ultimi anni, l'U.O.S. Servizio Prevenzione e Protezione, d'intesa con l'U.O.S. Formazione, ha avviato diverse edizioni dei corsi di formazione per "addetti alla gestione dell'emergenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 81/2008", rivolti a tutti i lavoratori al fine di renderli consapevoli dell'importanza e dell'obbligatorietà della collaborazione nella gestione di tutte le emergenze in azienda (incendio, black-out, allagamento, terremoto, minaccia, etc..), da intendersi come misura migliorativa / compensativa.

Per ciò che concerne la protezione dei lavoratori impiegati in particolare nelle attività assistenziali presenti nei Plessi 3 e 4, oggetto degli interventi di cui al D.L. 34/2020, si rappresenta che con nota prot. 21626 del 15 aprile 2024 è stata trasmessa la "Procedura di utilizzo e gestione in sicurezza dei DPI per personale sanitario" da fornire a tutti i lavoratori (ed equiparati) come addestramento sulle corrette modalità di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, tute, camici, etc..) che quotidianamente vengono consegnati dai vari Direttori / Responsabili di UU.OO. afferenti anche tramite i coordinatori infermieristici, medici responsabili di specializzandi, etc..

Infine, per ciò che concerne i posti letto di sub-intensiva attivati presso le UU.OO. di Pneumologia e Malattia Infettive e Tropicali, si rappresenta che si tratta esclusivamente di una dotazione di apparecchiature per l'assistenza del paziente che, dunque, non incidono in termini di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro se non per le ordinarie attività manutentive previste dal contratto di global service di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali.

SEZIONE 5 – UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Con riferimento alla richiesta di aggiornamento sullo stato di contenziosi, giusta comunicazione dell'Ufficio Legale e Contenzioso con nota prot. n.68129 del 19/11/2025, si precisa che non risultano contenziosi in essere con operatori economici per forniture e servizi di cui al D.L. n. 34/2020.

Unico dato di contenzioso che si rinviene correlato a servizio di cui al D.L.34/2020, è quello relativo all'azione promossa dall'Ing. Giovanni Pecorella, nei confronti del Presidente della Regione siciliana - Commissario Delegato Straordinario Emergenza Covid, per il pagamento della fattura FPA 2/22 emessa dal professionista per € 78.000,00 a fronte dell'incarico affidatogli riguardante gli "interventi per il completamento delle opere civili ed impiantistiche - Chirurgia con posti di T.Si. presso il Policlinico Giaccone di Palermo".

Tale contenzioso è stato definito con il pagamento effettuato dall'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'Azienda con ordinativo n. 4800/2024 di € 80.755,58 in favore del predetto professionista al netto d'intervento sostitutivo INPS per € 5.751,29, così come precisato dalla medesima Area Economico Finanziaria e Patrimoniale con nota prot. n. 45937 del 09.08.2024 (inoltrata, tra gli altri, al Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica – Area Interdipartimentale 2 – Affari Giuridici).

IL RUP


Geom. Giuseppe Antonino Liberti

Firmato da Giuseppe Antonio Liberti

Direttore Sanitario

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore
UOC Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda



Direttore Amministrativo

Dott. Sergio Consagra



La Direttrice Generale

n.q. di Soggetto Attuatore

Dott.ssa Maria Grazia Furnari