

445

**VERBALE CONSEGNA LAVORI**

COMUNE DI PALERMO

PROVINCIA DI PALERMO

**PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA**

**EX STRUTTURA COMMISSARIO DELEGATO**

**ORDINANZA 25/2020**

**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**

**DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

**COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO**

**STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI  
POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA**

**OGGETTO : "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E DEL TUNNEL E P.S., A SERVIZIO DELLE T.I. E T.S.I. E P.S. "**

Codice di intervento 13.01.05; CUP: G77H22000030001 – CIG Derivato : 9D665555DF

Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47 (denominato 1° stralcio)

Appendice al contratto del 30/09/2022 Repertorio Generale 72ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio)

Impresa Appaltatrice: CONPAT Scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare n.7 00192 – Roma(RM), P.IVA 06044391214;

Impresa Esecutrice: GE.DI. GROUP S.p.a. con sede legale in via Monte Rosa n.4 70022 Altamura (BA), P.IVA n.08406920721

**VERBALE DI CONSEGNA LAVORI**

art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2023 il giorno tredici del mese di novembre previo adeguata convocazione dal RUP Giuseppe A. Liberti, sono presenti:

- 1 Geom. Giuseppe Antonino Liberti, RUP dei lavori giusta Disposizione n. 19/bis 7 aprile 2023 del Direttore Generale del DRT- soggetto Attuatore-Commissario Delegato ex ordinanza 25/2020 -Soggetto Attuatore
- 2 Ing. Luisa Marino in qualità di Direttore dei Lavori del contratto principale (1° stralcio);
- 3 Ing. Francesco Gambino in qualità di CSE del contratto principale (1° stralcio);
- 4 Ing. Marco Ciulla in qualità di Direttore operativo strutture e impianti del contratto principale (1° stralcio), lo stesso in qualità di Direttore dei Lavori e CSE del contratto in appendice al contratto principale (2° stralcio)

- 5 Geom. Felice Angelastri, per conto Impresa Appaltatrice e dell'Impresa Esecutrice (vedi deleghe del 10 novembre 2023 allegate)

### CONSIDERATO

- ✓ la delibera della Giunta Regionale n. 416/2023 che ha definito il passaggio della gestione commissariale alla gestione ordinaria e attribuisce alla Direzione per la Programmazione Strategica i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di cui trattasi;
- ✓ che alle Aziende Sanitarie è stata assegnata la titolarità degli interventi e pertanto le stesse, diventano soggetti attuatori degli interventi stessi di cui al DL 34/2020 approvato con DA Salute n. 1014 del 06/10/2021, in raccordo con i RUP dei Progetti, precedentemente nominati, che sono stati confermati con la predetta delibera della G.R.

### VISTI

- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto dall' Ing. Salvatore Pignatone con nota 3154 del 27 maggio 2021 con approvazione del progetto esecutivo con determina n.83 del 17/01/2022 e determina n.106/Quater 02/08/2022, del complessivo importo di € 2.635.136,00 al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprende gli importi di € 505.618,43 primo stralcio più € 2.129.518,06 secondo stralcio, i connessi oneri di sicurezza totali sono pari a € 88.098,51 e comprendono €30.878,29 del primo stralcio più €57.220,22 del secondo stralcio;
- il contratto stipulato (1° stralcio) in data 17/01/2022 e relativo ai lavori di Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47;
- Appendice al contratto Repertorio Generale 72ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio);
- la determina n.83 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio;
- la determina n.106/quater del 02/08/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio e veniva stabilito il termine di ultimazione dei lavori del primo stralcio e del secondo stralcio in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data odierna;

### SI DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

Sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori il Geom. Felice Angelastri in qualità di incaricato dell'Impresa CONPAT scarl e direttore di cantiere dell'Impresa esecutrice dei lavori G.E.D.I., il Geom. Giuseppe Antonino Liberti RUP, Ing. Luisa Marino direttore dei lavori 1° stralcio; Ing. Francesco Gambino CSE dei lavori 1° stralcio; l'Ing. Marco Ciulla Direttore dei lavori e CSE del 2° stralcio-Direttore operativo 1° stralcio;

Alla presenza continua degli interessati, i direttore dei lavori, 1° e 2° stralcio, hanno proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; hanno pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze dei luoghi, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice alcune criticità che ostacolano il regolare svolgimento dei lavori e precisamente :

- a) la presenza di materiale immagazzinato nei locali adiacenti alla centrale elettrica oggetto di lavorazioni, necessita lo sgombero.
- b) per alcune parti del tunnel si sono evidenziati importanti infiltrazioni di acqua o di altra natura che vanno risolti in modo da poter eseguire i lavori di pertinenza in modo regolare e a regola d'arte;

Il RUP per la risoluzione delle problematiche di cui al punto a) e b) si impegna a dare comunicazione. La suddetta Impresa Esecutrice si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- il termine dei lavori viene fissato per il 1° stralcio 60 giorni naturali e consecutivi; per il 2° stralcio 180 giorni naturali e consecutivi; (\*)
- l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- l'impresa Esecutrice consegna, in data odierna, il piano operativo di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.d.;

Il Geom. Felice Angelastri delegato della ditta CONPAT scarl, giusta delega del giorno 10 novembre 2023 e direttore di cantiere della Ditta GE.DI. GROUP S.p.A., quest'ultima impresa esecutrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori richiedente la risoluzione dei problemi al punto a) e b) .

Alle ore 11,15 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Si allega alle presente Cronoprogramma Lavori.

Palermo li 13/11/2023

**L'Esecutore**

GE.DI. GROUP S.p.A.

**L'Appaltatore**

CONPAT Scarl

**Il Direttore dei Lavori 1° Stralcio**

(Ing. Luisa Marino)

**CSE 1° Stralcio**

(Ing. Francesco Gambino)

**Il Direttore dei Lavori e CSE 2° Stralcio**

(Ing. Marco Ciulla)

**Il Responsabile del Procedimento**

(Geom. Giuseppe Antonino Liberti)

(\*) **ERRATA CORRIGE**

IL TERMINE DEI LAVORI VIENE FISSATO IN COMPLESSIVI  
180 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI PER IL 1° STRALCIO  
UNITAMENTE AL 2° STRALCIO  
PALERMO, LI 03/03/2026