

VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

All. 8

COMUNE DI PALERMO

PROVINCIA DI PALERMO

REGIONE SICILIA

STRUTTURA COMMISSARIO DELEGATO

EX ORDINANZA 25/2020

SOGGETTO ATTUATORE DEL COMMISSARIO DELEGATO

COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

OGGETTO : "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E DEL TUNNEL E P.S., A SERVIZIO DELLE T.I. E T.S.I. E P.S. "

Codice di intervento 13.01.05; CUP: G77H22000030001 – CIG Derivato : 9D665555DF

Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47 (denominato 1° stralcio)

Impresa Appaltatrice: CONPAT Scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare n.7 00192 – Roma(RM), P.IVA 06044391214;

Impresa Esecutrice: GE. DI. GROUP S.p.a. con sede legale in via Monte Rosa n.4 70022 Altamura (BA), P.IVA n.08406920721

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno ventiquattro del mese di aprile

I sottoscritti:

Ing. Luisa Marino in qualità di Direttore dei Lavori del contratto principale (1° stralcio);

Ing. Francesco Gambino in qualità di CSE del contratto principale (1° stralcio);

Ing. Marco Ciulla in qualità di Direttore operativo strutture e impianti del contratto principale (1° stralcio)

previo adeguato preavviso trasmesso dal RUP Giuseppe A. Liberti, per le vie brevi, per la convocazione in data odierna, sono presenti:

per l'Esecutore dei lavori il Geom. Felice Angelastri;

per la Stazione appaltante n.q. sopra descritte:

Il Geom. Giuseppe A. Liberti, l'Ing. Luisa Marino, l'Ing. Francesco Gambino e l'Ing. Marco Ciulla

VISTI

- il contratto stipulato (1° stralcio) in data 17/01/2022 e relativo ai lavori di Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47;

- visto il verbale di consegna del 13 novembre 2023;

-visto il verbale di sospensione lavori del 4 dicembre 2023;

-visto il verbale di ripresa lavori del 18 aprile 2024;

al fine di poter eseguire le lavorazioni relative al miglioramento strutturale relativo al tratto 7, lavorazioni previste nel secondo stralcio, propedeutiche al completamento degli impianti elettrici, clima, meccanici, rilevazione incendi del primo stralcio, nel suddetto tratto 7.


DISPONE


la sospensione dei lavori con data odierna


Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.


Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Palermo li 24/04/2024

L'Esecutore 

Il Direttore dei Lavori 

Il Direttore operativo 

Il C.S.E. 

il Responsabile del procedimento 