

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI DEL 13/12/2024

COMUNE DI PALERMO
PROVINCIA DI PALERMO
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA

OGGETTO: "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E DEL TUNNEL E P.S., A SERVIZIO DELLE T.I. E T.S.I. E P.S."

Codice di intervento 13.01.05; CUP: G77H22000030001 – CIG Derivato: 9D665555DF.

Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22
Repertorio Generale 47 (denominato 1° stralcio)

Appendice al contratto Repertorio Generale 72 ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione
(denominato 2° stralcio)

Contratto di Appalto Specifico: n.47/2022 – Appendice al registro delle scritture private n.47/2022. (secondo stralcio)

Impresa Appaltatrice: CONPAT Scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare n.7 c.a.p. 00192 Roma (RM) P.
IVA 06044391214;

Impresa Esecutrice: GE. DI. GROUP S.p.a. con sede legale in via Monte Rosa n.4 c.a.p.70022 Altamura (BA)
P. IVA 08406920721

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di dicembre

I sottoscritti:

Geom. Giuseppe Antonino Liberti, RUP dei lavori giusta Disposizione n.19/bis del 7 aprile 2023 del Direttore Generale del DRT-soggetto Attuatore-Commissario Delegato ex ordinanza 25/2020-Soggetto Attuatore;

Ing. Luisa Marino in qualità di co-Direttore dei Lavori;

Ing. Marco Ciulla in qualità di co-Direttore dei Lavori e co-CSE

Visto il verbale di ripresa e riconsegna lavori del sei dicembre 2024 con cui si disponeva la ripresa e riconsegna dei lavori al fine di eseguire tutte le opere occorrenti per eliminare le infiltrazioni d'acqua ed il consolidamento strutturale del tratto 7 del tunnel;

visto che sono state eseguite parte delle lavorazioni previste riguardanti le infiltrazioni d'acqua e iniziate lavorazioni per il consolidamento strutturale del tratto 7 del tunnel con asportazione dell'intonaco;


visto che non è possibile completare l'intervento di consolidamento strutturale del tratto 7 poiché la perizia di variante e suppletiva prevede lo spostamento dei gas medicali in questo tratto; in attesa dell'approvazione definitiva della perizia

SI DISPONE

La sospensione dei lavori.

Palermo li 13/12/2024


Il co-Direttore dei Lavori



L'Impresa



Il co-Direttore dei Lavori



Il Rup

