

VERBALE RIPRESA E RICONSEGNA LAVORI

COMUNE DI PALERMO

PROVINCIA DI PALERMO

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

COORDINATORE DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

ALLE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA

OGGETTO: "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E DEL TUNNEL E P.S., A SERVIZIO DELLE T.I. E T.S.I. E P.S. "

Codice di intervento 13.01.05; CUP: G77H22000030001 - CIG Derivato: 9D665555DF

Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47 (denominato 1° stralcio)

Appendice a\ contratto Repertorio Generale 72ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio)

Impresa Appaltatrice: CONPAT Scarl, con sede legale in viale Giulio Cesare n.7 00192 – Roma (RM), P.IVA 06044391214;

Impresa Esecutrice: GE. DI. GROUP S.p.a. con sede legale in via Monte Rosa n.4 70022 Altamura (BA), P.IVA n.08406920721

VERBALE DI RIPRESA E RICONSEGNA LAVORI

art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno sei del mese di dicembre

I sottoscritti:

Geom. Giuseppe Antonino Liberti, RUP dei lavori giusta Disposizione n.19/bis 7 aprile 2023 del Direttore Generale del DRT-soggetto Attuatore-Commissario Delegato ex ordinanza 25/2020- Soggetto Attuatore

Ing. Luisa Marino in qualità di Direttore dei Lavori del contratto principale (1° stralcio);

Ing. Giovanni Cardillo in qualità di Direttore Operativo del contratto principale;

Ing. Marco Ciulla in qualità di Direttore operativo strutture e impianti del contratto principale (1° stralcio), lo stesso in qualità di Direttore dei Lavori e CSE del contratto in appendice al contratto principale (2° stralcio);

Geom. Felice Angelastri (delegato della ditta CONPAT scarl, giusta delega del giorno 16/03/2024 e direttore di cantiere della Ditta Esecutrice GE.DI. GROUP S.p.A)

previo adeguato preavviso per le vie brevi del RUP Giuseppe A. Liberti, per la convocazione in data odierna,

CONSIDERATO

- La delibera della Giunta Regionale n.416/2023 che ha definito il passaggio della gestione commissariale alla gestione ordinaria e attribuisce alla Direzione per la Programmazione Strategica i compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi di cui trattasi
- Che alle Aziende Sanitarie è stata assegnata la titolarità degli interventi e pertanto le stesse, diventano soggetti attuatori degli interventi stessi di cui al DL 34/2020 approvato con DA Salute n.1014 del 06/10/2021, in raccordo con i RUP dei progetti, precedentemente nominati, che sono stati confermati con la predetta delibera della G.R.
- Il verbale di consegna dei lavori in data 13/11/2023, il verbale di sospensione dei lavori in data 04/12/2023 per 1° e 2° Stralcio, il verbale di riconsegna dei lavori in data 18/04/2024 per 1° e 2° stralcio, il verbale di sospensione dei lavori in data 24/04/2024 per il 1° Stralcio e il verbale di sospensione in data 02/08/2024 per il 2° Stralcio;
- La e mail del sig. Emiliano Lo Piccolo della ditta Edison Next, del 01/03/2024, con la quale comunicava la conclusione dei lavori presso il tunnel in argomento;
- La delibera del Commissario Straordinario dell'AOUP di Palermo n.337 del 19/03/2024 "Recepimento Direttiva Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia n.5802 del 02 febbraio 2024, avente ad oggetto "Deliberazione n.416 del 26 ottobre 2023. Rientro in ordinario delle attività di potenziamento della rete ospedaliera siciliana"

VISTI

- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto dall' Ing. Salvatore Pignatone con nota 3154 del 27 maggio 2021 con approvazione del progetto esecutivo con determina n.83 del 17/01/2022 e determina n.106/Quater 02/08/2022, del complessivo importo di fi 2.635.136,00 al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprende gli importi di € 505.618,43 primo stralcio più € 2.129.518,06 secondo stralcio, i connessi oneri di sicurezza totali sono pari a fi 88.098,51 e comprendono € 30.878,29 del primo stralcio più € 57.220,22 del secondo stralcio;
- il contratto stipulato (1° stralcio) in data 17/01/2022 e relativo ai lavori di Contratto di Appalto Specifico: ri.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47;

- Appendice al contratto Repertorio Generale 72ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione (denominato 2° stralcio);
- la determina n.83 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio;
- la determina n.106/quarter del 02/08/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio e veniva stabilito il termine di ultimazione dei lavori del primo stralcio e del secondo stralcio in 180 giorni naturali e consecutivi;
- l'Approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva;

SI DISPONE

la ripresa e riconsegna dei lavori in oggetto.

I direttori dei lavori, dato il carattere d'urgenza, ordinano l'esecuzione di tutte le opere occorrenti al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua ed il consolidamento strutturale del tratto 7 del tunnel, alcune delle quali previste nella Perizia di Variante che è in fase di asseverazione da parte della Struttura Tecnica di Supporto ed in fase di approvazione in linea amministrativa da parte dell'AOU Policlinico di Palermo.

La suddetta Impresa Esecutrice si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- 1) il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il 29.08.2025 (266 giorni naturali e consecutivi);
- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- 4) L'impresa Esecutrice consegna, in data odierna, il piano operativo di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.d.;

Il Geom. Felice Angelastri delegato della ditta CONPAT scarl, giusta delega del giorno 16/03/2024 e direttore di cantiere della Ditta GE.DI. GROUP S.p.A., quest'ultima impresa esecutrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori.


Alle ore 15,22 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.





Del che si è redatto il presente verbale in originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Palermo li 06/12/2024


L'Esecutore.....



I Direttori dei Lavori.....



Il Direttore Operativo.....



Il Responsabile del Procedimento.....

