



Finanziato
dall'Unione europea
Next Generation EU



PNRR
MISURE DI SALUTE



Italiadomani
GOVERNARE IL FUTURO
INSIEME



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

Lavori di: ADEGUAMENTO E/O MIGLIORAMENTO DELLA VULNERABILITA'SISMICA - LAVORI IN APPALTO INTEGRATO EDIFICIO 5 (EX CLINICA OCULISTICA) DELL'A.O.U.P. PAOLO GIACCONE DI PALERMO

Impresa: CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI (IMPRESA ESECUTRICE) EMMA LAVORI COOP.

CONTRATTO CIG: A00904E652

Delibera n. 847 dell'01/08/2024

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 147.451,23

Per I.V.A. 10% € 14.745,12

Importo da pagare € 162.196,35

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Anticip.	08/08/2024	475.156,34
I	11/01/2025	306.045,67
Totale €		306.045,67

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 2.375.828,68 al netto del ribasso d'asta del 19,8%. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 570.433,49 e cioè:

Per lavori e somministrazione
Per materiali giacenti in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni (fatture)

Sommano € 556.327,92

Per oneri afferenti la sicurezza

Sommano € 14.105,57

da cui detraendo:

La ritenuta del 0,50% per infortuni

2.852,17

L'ammontare dei certificati precedenti

306.045,67

Dedotto il 19,9996% recupero quota parte anticip.

114.084,42

Totale deduzioni € 422.982,26 422.982,26

Risulta il credito dell'Impresa in Euro 147.451,23

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 147.451,23 diconsi euro centoquarantasettemilaquattrocentocinquantauno/23 oltre I.V.A. 10%.

INAIL – sede territoriale CALTANISSETTA codice Ditta 6018751 numero e posizione assicurativa 90018773/30

INPS – sede territoriale CALTANISSETTA matricola aziendale 1804680777 (EDILIZIA)

INPS, sede di CALTANISSETTA n° matricola 1806676334 (settore Industria – classe Edilizia – categoria Lavori di impianto tecnico in genere install. Impianti) CASSA EDILE – sede territoriale PALERMO Codice Impresa 412;

Il Direttore dei Lavori
Ingegnere *Barbara M. M. M.*

Il Responsabile Unico del Progetto
Geometra *Aldo La Rosa*

Palermo,