



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. Area Tecnica

Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda

Pec: tecnico@cert.policlinico.pa.it

Email: area.tecnica@policlinico.pa.it

Web: www.policlinico.pa.it

**All'Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Regionale per la
Pianificazione Strategica**

Dirigente Generale

Dott. Salvatore Iacolino

Dirigente del Servizio 2

Avv. Daniela Gizzi

Dirigente del Servizio 4

Dott. Fabrizio Geraci

e p.c. **All'Assessore Regionale della Salute**
per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto

Al Dirigente del Servizio 3 DPS

Ing. Massimiliano Maisano

Alla Struttura Tecnica di Supporto

Avv. Mario Parlavecchio

Al Direttore U.O.C. Economico Finanziario

Dott. Valerio Castiglia

Oggetto: Riscontro - Piano delle terapie intensive sub intensive ex D.A. n. 1014/2021 e del D.A. n. 882/2024, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 – Richiesta aggiornamenti

Rif Vs. nota prot. 4387 del 26/01/2026

In riscontro alla nota in oggetto (acquisita al prot. aziendale n. 5171/2026) e facendo seguito alle precedenti note e da ultimo alla nota prot. AOUP n. 70280 del 28/11/2025, con la quale si riscontravano le note assessoriali precedenti (prot. n. 47651 del 23/10/2025 e n. 51307 del 14/11/2025), si rappresenta quanto segue.

Gli interventi in oggetto sono stati originariamente previsti e finanziati nell'ambito del D.A.1024/2021, successivamente abrogato dal D.A. 882/2024 con il quale Codesto Assessorato ha proceduto a rimodulare il piano delle terapie intensive e subintensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020.

Con il D.A. n. 882/2024 Codesto Assessorato ha rimodulato gli interventi assegnando i relativi importi, in particolare:

- Piano dei costi pronto soccorso Totale euro 2.062.156,91;
- Piano dei costi terapia intensiva Totale euro 5.623.888,97;
- Piano dei costi terapia semi-intensiva Totale Euro 862.288,10.

Per complessivi euro 8.548.333,98.

Successivamente a seguito di un'esplicita richiesta di questa Azienda, giusta nota prot. n. 59294 del 24/10/2024, Codesto Assessorato con nota prot. n. 48711 del 04/11/2024 ha comunicato un incremento del finanziamento totale dagli originari € 8.548.333,98 previsti dal D.A. n. 882/2024 ad € 12.801.704,76 al fine di consentire la realizzazione di ulteriori n. 5 posti letto di terapia sub intensiva e per far fronte ai maggiori costi rappresentati dall'Azienda, disponendo conseguentemente una assegnazione di ulteriori euro 4.253.370,78 rispetto al predetto D.A.

Si precisa, inoltre, che gli interventi relativi ai *"Lavori per il completamento delle opere civili e impiantistiche - Chirurgia D'Urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di Terapia Intensiva"* (ex codice S.A. 13.01.01), risultano completati e collaudati, mentre, i *"Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche - Chirurgia con posti di Terapia Sub-Intensiva"* (ex codice S.A. 13.01.02), risultano conclusi ma non collaudati, in quanto, per ragioni tecniche, si rende necessario il completamento dell'intervento (ex codice S.A. 13.01.05) avente ad oggetto *"Progetto definitivo degli interventi di completamento della Centrale Tecnologica e del tunnel e P.S. a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S."* e per il quale è stata redatta perizia di variante suppletiva. Si precisa, infatti, che in corso di realizzazione dell'opera, sono emerse delle necessità ed urgenze, quali infiltrazioni fognarie e meteoriche, adeguamenti degli impianti antincendio e dei sistemi di gas medicali, che hanno comportato la necessità di redigere una perizia, già approvata dal RUP in linea tecnica con conseguente rivisitazione del quadro economico per lavori di Euro 4.322.558,73.

Preso atto delle Vs. note prot.n. 47561 del 23/10/2025 e prot.51307 del 14/11/2025 con le quali:

- Si chiedono aggiornamenti sugli interventi di competenza, *"anche al fine dell'aggiornamento del Decreto Assessoriale n. 882/24, con l'adozione di un nuovo decreto che rimodulerà il piano in essere, recependo le indicazioni del Ministero della Salute"*;
- come da verbale richiamato l'ammontare complessivo a causa dei costi da sostenere per lavori servizi e forniture è stato quantificato in € 13.794.308,92

- come da tabelle allegate alla nota prot. 51307 del 14/11/2025, acquisita al protocollo n.67560 del 17/11/2025 di questa Azienda, l'importo per gli interventi di che trattasi viene così determinato:

- o € 8.446.217,93 Terapia Intensiva e Semi-Intensiva;
- o € 4.355.486,83 Pronto Soccorso;

e che pertanto risulta un importo complessivo pari ad **€ 12.801.704,76**

Considerato che con nota prot.n. 70280 del 28/11/2025 la scrivente Azienda dopo aver trasmesso a Codesto Assessorato i quadri economici rimodulati dal RUP in collaborazione con la struttura TECNICA di supporto ha evidenziato che a fronte di un fabbisogno per lavori forniture e servizi di competenza complessivo finale di Euro 13.537.215,17 può disporre di € 12.801.704,76 di cui € 8.548.333,98 finanziati con DA 882/2024 ed € 4.253.370,78 giusta Vs. nota prot. n. 48711 del 04/11/2024 mentre la rimanente somma di € 735.510,41 sarà garantita con fondi di bilancio aziendale, si riporta di seguito la sintesi dei quadri economici rimodulati.

CodReg	CodNaz	Totale Lav	Totale ELM	Totale	
13.01.01	TI-SIC_PALERMO_1039	€ 2.504.767,99	€ 771.479,87	€ 3.276.247,86	Terapia Intensiva
13.01.02	TI-SIC_PALERMO_1039	€ 4.405.462,40	€ 964.837,76	€ 5.370.300,17	Terapia Sub Intensiva
13.01.05	PS-SIC_PALERMO_1069	€ 4.322.145,45	€ 568.521,69	€ 4.890.667,15	Tunnel + Pronto Soccorso
				€ 13.537.215,17	

CodReg	CodNaz	Totale Lav	Totale ELM	Totale
13.01.01 - 02	TI-SIC_PALERMO_1039	€ 6.910.230,39	€ 1.736.317,63	€ 8.646.548,03
13.01.05-S1 + S2	TI-SIC_PALERMO_1069	€ 4.322.145,45	€ 568.521,69	€ 4.890.667,15
		€ 11.232.375,84	€ 2.304.839,33	€ 13.537.215,17

CodReg	CodNaz	DA 882 Lav	DA 882 ELM	DA Tot
13.01.01 - 02	TI-SIC_PALERMO_1039	€ 4.930.538,22	€ 1.555.638,85	€ 6.486.177,07
13.01.05-S1 + S2	TI-SIC_PALERMO_1069	€ 1.546.925,51	€ 515.231,40	€ 2.062.156,91
		€ 6.477.463,73	€ 2.070.870,25	€ 8.548.333,98

CodReg	CodNaz	Delta Lav	Delta ELM	Delta Tot
13.01.01 - 02	TI-SIC_PALERMO_1039	- € 1.979.692,17	- € 180.678,78	- € 2.160.370,96
13.01.05-S1 + S2	TI-SIC_PALERMO_1069	- € 2.775.219,94	- € 53.290,29	- € 2.828.510,24
		- € 4.754.912,11	- € 233.969,08	- € 4.988.881,19

Fabbisogno	€ 13.537.215,17
Copertura DA 882/24 (NON SUFFICIENTE)	€ 8.548.333,98
Fabbisogno ULTERIORE	€ 4.988.881,19

Quanto sopra rappresentato ed in considerazione che le opere di che trattasi devono concludersi entro il 30/06/2026 ai fini del raggiungimento dei target previsti dal PNRR, il cui completamento non appare procrastinabile, si comunica che salva diversa VS. direttiva, la scrivente A.O.U.P. procederà all'adozione di atto deliberativo per l'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante già approvata dal RUP per l'importo di 4.322.558,73, facendo affidamento per la relativa copertura economica per € 4.253.370,78 giusta nota

protocollo n. 51307 del 14/11/2025 con iscrizione a credito su bilancio 2026, mentre la rimanente somma sarà garantita in attesa della rimodulazione degli importi di cui al D.A. 882/2024, sulle seguenti fonti di finanziamento:

- Fondi Finanziamento regionale di cui al D.A. 882/2024 rideterminato dall'Assessorato Regionale della Salute come da nota prot. n. 48711 del 04/11/2024 in euro 12.801.704,76 e, pertanto, con iscrizione di 4.253.370,78 giusta nota con iscrizione a credito su bilancio del 2026;
- Fondi del bilancio aziendale per la somma residua pari ad € 735.510,41, con previsione di spesa nell'esercizio dell'anno corrente.

Quanto sopra rilevato, al fine di garantire la continuità dei lavori e l'ultimazione degli stessi entro i termini previsti nel rispetto dei tempi di conclusione imposti dal PNRR.

Per quanto riguarda, invece, lo stato dei contenziosi in essere con gli operatori economici coinvolti nell'esecuzione delle forniture e dei servizi di cui al D.L. 34/2020, si fa riferimento alla nota prot. n. 68129 del 19/11/2025, con la quale l'Unità di Staff Ufficio Legale e Contenzioso di questa A.O.U.P., ha chiarito che non risultano contenziosi in essere riferiti al D.L. 34/2020, come riportato nella nota di riepilogo prot. n. 70280 del 28/11/2025 e confermato dal medesimo ufficio con mail del 28/01/2026.

Il RUP
Geom. Giuseppe Liberti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Consagra



La Direttrice Generale
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Il Direttore U.O.C. Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Milisenda

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Rosalia Murè