



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo
CF e P.IVA: 05841790826

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
U.O.C. Area Tecnica
Direttore: Dott.ssa Giovanna Milisenda
Via del Vespro n. 129
Tel. 091 6553001
Email: area.technica@policlinico.pa.it
Web: www.policlinico.pa.it

Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell'area simulazione e formazione permanente per la gestione del paziente critico. Fondi P.S.N. az. 5.25: "Spesi nella rete emergenza e urgenza"

Committente: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo

R.U.P.: geom. Giuseppe Antonino Liberti

Impresa: Miano Mario, Via Stretto Il Croce Maloto 4 - Barcellona P.G.

Contratto: documento di stipula del contratto numero RDO 3435940 del 04/02/2025;

CIG: 9700596110 --- **CUP:** I78I22000760001

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

(art. 107 del D.LGS 50/2016)

L'anno **duemilaventiquattro** il **giorno 27** del mese di **dicembre**,

Premesso

-che con verbale del **10 dicembre 2024** sono stati consegnati sotto riserva di legge i lavori in epigrafe, che dovevano essere compiuti in n. **126** giorni consecutivi e ultimati entro il **15 aprile 2025**;

Vista

la richiesta del **17 dicembre 2024** con la quale l'impresa esecutrice chiedeva la sospensione dei lavori, finalizzata all'arrivo in cantiere del macchinario per eseguire le demolizioni controllate delle tramezzature interne;


la nota del 27 dicembre 2024 avanzata dal direttore del dipartimento emergenze e urgenza, prof. Antonino Giarratana, che chiede di effettuare le demolizioni con tecnica che non interferisca con le attività clinico assistenziali.

Il sottoscritto geom. Giuseppe Antonino Liberti, per le causali su esposte, alla presenza dell'imprenditore Signor Miano Mario Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice Miano Mario **dispone di sospendere i lavori a decorrere dal giorno 27/12/2024.**

Il Signor Miano Mario Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice Miano Mario nella qualità summenzionata non trova nulla da osservare.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa



Il Direttore dei lavori e RUP