



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

### IL DIRETTORE DELL'U.O.C. AREA TECNICA

Dott.ssa Giovanna Milisenda

#### VISTI

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, che comprende, tra le sei Missioni in cui è articolato, la Missione 6 "Salute";
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, la Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale", Investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" (M6C2 1.2);
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture [...]» e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, che individua nella Decisione di esecuzione del Consiglio UE (ECOFIN), unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, la base giuridica per l'attivazione delle procedure di attuazione degli interventi PNRR;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e, in particolare, l'articolo 10, comma 6-quater, come modificato dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia promuove la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori;
- il medesimo decreto-legge n. 77/2021 e, in particolare, l'articolo 56, comma 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute, nonché il comma 2-bis;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)»;
- il decreto del Ministro della Salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- che i Soggetti Attuatori realizzano gli interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati e che, pertanto, i "Soggetti Attuatori", ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o), del D.L. n. 77/2021, coincidono con gli Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- il D.A. n. 406 del 26/05/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR), composto, tra l'altro, da n. 750 schede intervento contenenti le informazioni anagrafiche e finanziarie, le modalità attuative, il cronoprogramma, nonché le milestone e i target di ciascun intervento;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto in data 30/05/2022 tra il Ministro della Salute e il Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR – Missione 6, Componenti 1 e 2 – e del PNC;
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio sanitario regionale (SSR) sono autorizzati allo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi, nonché con cui è nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana.

### PREMESSO CHE

- il 30 maggio 2022 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, il C.I.S. (PP./AA.) avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;
- la Regione Sicilia in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC come da D. A. n. 680 del 29.07.2022;
- con deliberazione n. 1122 del 23.09.2022 questa A.O.U.P. ha preso atto del D.A. n. 680 del 29.07.2022 incaricando i RUP individuati di avviare gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi assegnati;
- nell'ambito della "Missione 6 Componente 2- Intervento 1.2.1 - Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile (Adeguamento Sismico)" a valere sul PNRR e "Missione 6 Componente 2 Intervento 1.2.2 - Verso un nuovo Ospedale sicuro e sostenibile (progetti in essere "ex art. 20, L.67/1988) a valere sul PNC (Piano Nazionale Complementare)", l'A.O.U.P. Paolo Giaccone, quale soggetto Attuatore Esterno, dovrà realizzare gli interventi previsti nel D. A. n. 680 del 29.07.2022, di seguito elencati:

EDIFICIO	INTERVENTO	CUP	IMPORTO FINANZIAMENTO
Edificio 5	PNRR Adeguamento Sismico (Ex Clinica Oculistica)	I76G21002970006	€ 3.950.585,00
Edificio 8	PNRR Adeguamento Sismico (Ex Igiene e Microbiologia)	I76G21002980006	€ 4.364.714,00
Edificio 4	PNC Adeguamento Sismico (Ex Anestesia e Rianimazione)	I76G21003000006	€ 885.928,00
Edificio 16	PNRR Adeguamento Sismico (Ex Ortopedia e Otorinolaringoiatra)	I76G21002960006	€ 765.119,00
Edificio 25	PNRR Adeguamento Sismico (Ex Clinica Medica II)	I76G21002990006	€ 2.139.344,00

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

### CONSIDERATO

- l'intervento in oggetto è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, approvato con deliberazione n. 630 del 27.05.2022;
- con deliberazione n. 1122 del 23/09/2022 è stato preso atto del D.A. n. 680 del 29/07/2022, recante, tra l'altro, l'assegnazione di € 2.139.344,00 per l'intervento C2.1.2.1 "Ospedali sicuri e sostenibili" – PNRR, relativo all'Edificio 25 (Ex Clinica Medica II), CUP I76G21002990006, nonché l'incarico ai RUP di avviare gli adempimenti attuativi;
- con deliberazione n. 1219 del 19/10/2022 è stato nominato R.U.P. dell'intervento (Edificio 5 – Edificio 25) il Geom. Aldo La Rosa;
- con deliberazione n. 1381 del 01/12/2022 è stato nominato l'Ing. Bartolo Murgia quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- con D.R.G.S. n. 185/2023 è stato assegnato un ulteriore finanziamento di € 213.934,00 a valere sul Fondo Opere Indifferibili (F.O.I.), ad integrazione delle risorse già stanziare;
- con deliberazione n. 1230 del 21/09/2023 si è proceduto al "Recepimento dei provvedimenti di aggiudicazione effettuati da INVITALIA per l'attuazione degli Interventi PNRR dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo AQ3 - Lotto Geografico A (PA-AG) - Sub-lotto prestazionale 2: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO – CUP Intervento: I76G21002990006 - CIG: 97482008BB7 (master) CIG: A00A13E082 (derivato)";

### RILEVATO

- che per l'intervento antisismico di cui all'oggetto è stato designato il professionista per il Collaudo Statico in conformità con quanto previsto dagli Operational Arrangements;

### EVIDENZIATO

- che questa Amministrazione, tra le possibili scelte di intervento per garantire l'efficacia dei presidi antisismici, ha optato per quella maggiormente impegnativa sotto il profilo tecnico ed esecutivo, ovvero l'**adeguamento sismico** anziché il semplice miglioramento, ritenendo di poter restituire alla sanità pubblica un edificio (Edificio 25) sensibilmente più efficiente e strutturalmente sicuro in caso di evento sismico;
- altresì, che tale scelta d'eccellenza ha comportato una più complessa organizzazione dei lavori e la necessità di approvvigionare carpenterie metalliche speciali, la cui fornitura ha risentito dei tempi di lavorazione di operatori esterni fortemente sollecitati dalle concomitanti richieste del mercato PNRR;

### RILEVATO CHE

- che in data 16.03.2026 con prot. n. 16854 è pervenuta la nota prot. U0479/V-FM/db/26 del 13.03.2026 del CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.AR.L. con la quale è stata evidenziata una discrepanza tra lo stato di fatto ed il rilievo del progetto definitivo, con difformità del primo impalcato ala est (pavimentazione realizzata su terrapieno anziché come prevista su solaio latero-cementizio), assenza di travi di collegamento su singoli piani tra pilastri del corpo centrale e delle campate, nonché presenza di giunto mascherato al progetto definitivo;
- a seguito degli accertamenti effettuati dal D.L. è stata evidenziata la necessità di procedere con una Perizia di Variante ai sensi del comma comma 7 art.106 del D. Lgs 50/2016 relativamente ai "Lavori di adeguamento della vulnerabilità sismica dell'Edificio 25 (Ex Clinica Medica II) dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- per sopperire alle carenze di dotazione di adeguati strumenti di calcolo specialistici da parte dell'Area Tecnica, e per indisponibilità di risorse interne cui

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

affidare il compito di redigere la necessaria perizia di variante, con Determina n. 292 del 14.04.2026 6424401 è stato individuato quale professionista esperto il nuovo Direttore dei Lavori cui è stata affidata la progettazione della perizia, il calcolo e la Direzione lavori dell'intervento oggetto della presente deliberazione;

- che l'elaborazione della perizia di variante ha richiesto attente rivalutazioni progettuali e calcolistiche le quali hanno richiesto consistenti tempi tecnici e procedurali;

### EVIDENZIATO CHE

- L'andamento dell'appalto, nei tempi e nella attuazione del cronoprogramma ha risentito della prioritaria necessità di salvaguardare le funzioni sanitarie presenti nell'Edificio 25, le quali in relazione alla numerosità di posti letto e di medicine specialistiche ivi presenti non risultavano di agevole trasferimento;
- in esito alla valutazione positiva assessoriale di concedere la delocalizzazione delle funzioni sanitarie al di fuori dell'AOU è stato possibile trasferire presso altra struttura sanitaria parte delle funzioni strategiche presenti nel sito di intervento, avviando la consegna definitiva delle aree di cantiere (gennaio 2026);
- in ragione delle difficoltà di delocalizzare le funzioni sanitarie presenti presso l'Edificio 25 in altri plessi, poiché gravati da ulteriori cantieri PNRR oltre che attività di adeguamento antincendio, questa AOU, con nota prot. n. 59467 del 10.10.2025 ha segnalato criticità nel raggiungimento del target e richiesto la revoca dell'intervento PNRR;
- in riscontro a tale richiesta si è rivelato impossibile procedere con la revoca per mancanza d'intervento sostitutivo da sottoporre all'Unità di Missione PNRR del Ministero della Salute, così come da nota assessoriale prot. n. 13565 del 9.03.2026;

### DATO ATTO CHE

- l'opera è conforme ai requisiti previsti per l'investimento M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile e del Target europeo M6C2-10 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia;
- nella esecuzione dell'adeguamento strutturale è stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do Not Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo quanto definito dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, come riportato nelle check-list ex ante ed ex post per il CUP *de quo*;
- per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili;
- è stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021;
- che l'intervento di adeguamento sismico è stato realizzato in conformità alla normativa nazionale vigente (Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018 e relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7; Decreto

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

MIT 9 marzo 2023 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 gennaio 2018, recante: «Aggiornamento delle "norme tecniche per le costruzioni"»;

- che è stato garantito il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in linea con le Linee Guida per l'utilizzo dei loghi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 6 Salute, per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei Soggetti Attuatori e beneficiari emanate dall'UMPNRR;

### CONSIDERATO CHE

- dal punto di vista sostanziale e realizzativo, **tutte le opere strutturali** d'appalto necessarie e preordinate all'adeguamento sismico dell'Edificio 25 risultano **interamente ultimate alla data del 29 giugno**, avendo il Soggetto Attuatore Esterno esaurito ogni attività di propria spettanza tesa al conseguimento materiale del target;

### VISTA

- **la Relazione Completamento Opere Strutturali** del Direttore dei Lavori, assunta al prot. AOUP n. 40710 del 29.06.2026 con la quale il Direttore dei Lavori dichiara che *“i lavori strutturali previsti in oggetto, tranne modeste opere di completamento, rientranti comunque nella discrezionalità della D.L., sono stati eseguiti in conformità al progetto strutturale autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile e nella relativa Perizia di Variante depositata, e nel pieno rispetto della normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica e che alla data odierna risultano sostanzialmente ultimati.”* [ALLEGATO 1]
- **la Relazione Intermedia del Collaudatore Statico**, ing. Carlo Tollardo – Società Engineering Platform 6712 slr - assunta al prot. AOUP n. 40715 del 29.06.2026 con la quale il Collaudatore dichiara che *“sulla base della documentazione disponibile, delle verifiche effettuate e delle risultanze dei controlli eseguiti, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio del Certificato di Collaudo Statico.”* [ALLEGATO 2]

### ATTESO CHE

- ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018), l'emissione formale del Certificato finale di Collaudo Statico è subordinata:
- o al completamento delle residue lavorazioni strutturali indicate dal Direttore dei Lavori;
  - o all'acquisizione dei certificati di prova ancora in corso di emissione;
  - o al deposito della Relazione a Strutture Ultimate e della restante documentazione prevista dalla normativa vigente;
  - o alla verifica finale della completezza della documentazione tecnico-amministrativa necessaria al collaudo;
- la quasi totalità dei certificati di prova è già disponibile, ad eccezione di quella residuale relativa agli ultimissimi getti di sicurezza eseguiti in cantiere nelle giornate del 27 e 28 giugno, per i quali decorre il termine di legge obbligatorio di 28 giorni per la maturazione del calcestruzzo, spostando la disponibilità dei relativi certificati ufficiali entro il mese di luglio 2026;
  - al fine di mitigare i suddetti tempi della fisica dei materiali e scongiurare qualsiasi inerzia procedimentale, questa Stazione Appaltante ha attivato una diligente azione straordinaria, commissionando al laboratorio autorizzato l'esecuzione di prove sussidiarie in sito sui getti effettuati; il conseguente *Report di Orientamento Tecnico* ha già fornito al Direttore dei Lavori e al Collaudatore elementi pienamente rassicuranti e predittivi circa il perfetto raggiungimento della resistenza caratteristica attesa del materiale;

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- PRECISATO** quanto indicato nell'allegato 1 "Dichiarazione di raggiungimento del target all'intervento di Adeguamento Sismico dell'Edificio 25 (Ex Clinica Medica II), CUP I76G21002970006-, delle "Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C2-10 "Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere" Investimento: M6C2 I1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile" - Versione 01 del 10/07/2025, quale parte integrale e sostanziale della presente delibera;
- VISTO** che l'esperto Indipendente è stato individuato con Deliberazione D.G. n. 510 del 29.05.2026 nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Assessorato della Salute acquisita al nostro Prot n. 20903 del 01/04/2026;
- CONSIDERATO CHE**
- è stata trasmessa all'Ingegnere Indipendente l'intera documentazione finora disponibile, fermo restando che sarà cura di questa stazione appaltante completare la trasmissione degli atti residuali in esito alla risoluzione delle attività complementari alle opere strutturali già completate, le quali sono oggetto della linea d'intervento "*Verso un Ospedale sicuro e sostenibile*";
  - l'Ingegnere Indipendente, pur avendo preso in consegna l'intera documentazione finora prodotta, potrà formalizzare la propria Relazione di conformità finale solo a valle della formale emissione del Certificato di Collaudo Statico, determinando un differimento meramente cronologico-amministrativo della chiusura dell'indicatore ReGiS al mese di luglio 2026, circostanza derivante da ragioni di ordine esclusivamente tecnico-biologico dei materiali e non imputabile alla volontà o all'operato di questa Amministrazione;
- DATO ATTO**
- che il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Giovanna Milisenda che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;
  - che il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Giovanna Milisenda, che propone il presente provvedimento, attesta che gli atti citati e non allegati sono custoditi presso l'U.O.C. Area Tecnica e presso l'Ufficio Atti Deliberativi;

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte del presente provvedimento costituendone la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

Su proposta del Responsabile dell'Area Tecnica che con la sottoscrizione della presente azione attesta la legittimità formale e sostanziale, assicurando, con il R.U.P. della specifica linea di che trattasi PNRR Finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito della Missione 6 azione, in particolare:

-il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

-il rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

-di effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

-il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza amministrativa ex decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ed in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34, comma 2, del Regolamento (UE) n. 241/2021;

-il perseguimento del principio del DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del finanziamento nel caso di accertamento Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L. n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99;

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa.

### PROPONE DI

1. **ATTESTARE E PRENDERE ATTO**, per i motivi espressi in narrativa, dell'avvenuta, regolare e integrale ultimazione di tutte le opere e lavorazioni di natura strutturale finalizzate all'**Adeguamento Sismico dell'Edificio 25** (Ex Clinica Medica II) – CUP I76G21002990006, in perfetta coerenza con il progetto e la variante approvata, certificando l'avvenuto assolvimento delle obbligazioni realizzative in capo a questa A.O.U.P. quale Soggetto Attuatore Esterno entro i termini d'obbligo;
2. **PRENDERE ATTO** della **Relazione Completamento Opere Strutturali** del Direttore dei Lavori, assunta al prot. AOUP n. 40710 del 29.06.2026 con la quale il Direttore dei Lavori dichiara che *“i lavori strutturali previsti in oggetto, tranne modeste opere di completamento, rientranti comunque nella discrezionalità della D.L., sono stati eseguiti in conformità al progetto strutturale autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile e nella relativa Perizia di Variante depositata, e nel pieno rispetto della normativa tecnica vigente per le costruzioni in zona sismica e che alla data odierna risultano sostanzialmente ultimati.”*
3. **PRENDERE ATTO** della **Relazione Intermedia del Collaudatore Statico**, ing. Carlo Tollardo – Società Engineering Platform 6712 slr - assunta al prot. AOUP n. 40715 del 29.06.2026 con la quale il Collaudatore dichiara che *“sulla base della documentazione disponibile, delle verifiche effettuate e delle risultanze dei controlli eseguiti, non si ravvisano elementi ostativi al rilascio del Certificato di Collaudo Statico.”*;
4. **CONFERMARE E ATTESTARE** la sostanziale ultimazione delle opere di adeguamento sismico previste per il conseguimento del Target PNRR M6C2-10 relativo all'investimento M6C2 I1.2 – *“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”*, fermo restando che le opere residuali saranno completate entro il 15 luglio 2026 e che il formale completamento del corredo documentale (Certificato di Collaudo Statico definitivo e Relazione dell'Ingegnere Indipendente) avverrà entro la prima metà mese di agosto 2026;
5. **DEMANDARE** al R.U.P. (Geom. Aldo La Rosa) il caricamento progressivo e tempestivo sul sistema informativo ReGIS di tutta la documentazione strutturale e tecnica ad oggi disponibile (incluso il Certificato di Rispondenza e il Report orientativo di cantiere), nonché il successivo inserimento degli atti formali conclusivi (Collaudo strutturale e validazione dell'Esperto Indipendente) non appena rilasciati nel mese di luglio, secondo i Format previsti dalle Linee Guida del 10.07.2025;
6. **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta ordine di spesa né impegni finanziari sul bilancio aziendale;

## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

7. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione all'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Programmazione Strategica della Regione Siciliana, a riprova della corretta e puntuale esecuzione dell'intervento strutturale di competenza;
8. **DICHiarARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.R. 30/1993, al fine di garantire l'immediata efficacia dell'attestazione del target di fronte agli Organi di controllo del PNRR.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.