



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore
Amministrativo

La Direttrice
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

VISTI

- il Decreto Legge 17 Marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 Aprile 2020 numero 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19" ed, in particolare l'articolo 122, concernente nomina e attribuzioni del Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 19 maggio 2020 numero 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 ", pubblicato in G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 77 del 17 luglio 2020 e s.m.i., ed in particolare il comma 13 dell'art. 2, che disciplina i poteri commissariali attribuiti al Commissario Straordinario e, per esso, al Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che l'articolo 122 del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede, tra le altre cose che *"Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020"*, con il compito di attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria *"organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale"*, e in raccordo con le Regioni e le Aziende Sanitarie *"provvede, inoltre al potenziamento dalla capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva"*;

CONSIDERATO altresì, che l'art. 2 del citato D.L. n. 34/2020, rubricato *"Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza COVID-19"* ai commi 11 e 12 dispone tra le altre cose che: *"Il Commissario Straordinario procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli (omissis)..*, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma"* (comma 11) e che *"Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 2 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti (omissis)..*, a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di Commissario Delegato... , nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario"* (comma 12);**

VISTI

- il D.A. n. 550 del 19/06/2020, recante "Riorganizzazione delle terapie intensive e sub-intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L 19 maggio 2020 n. 34 ";
- il D.A. n. 614 del 08/07/2020, recante "Modifiche al D.A. 550 del 19/06/2020 "Riorganizzazione delle terapie intensive e sub-intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34";
- il D.A. n. 826 del 16/09/2020 recante "Individuazione delle terapie sub-intensive, di cui al D.A. 614 del 7/07/2020 da trasformare in terapie intensive ai sensi dell'art. del D.L. 19 maggio 2020 n. 34;

VISTA

- l'Ordinanza n. 25/2020 dell'8 ottobre 2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con la quale è stato nominato "Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla

realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministro della Salute ", il Presidente della Regione Siciliana, avvalendosi della Struttura tecnica di Supporto per il compimento delle attività previste dalla predetta Ordinanza n. 25/2020;

- la Disposizione n. 1 del 15 ottobre 2020 del Commissario Delegato con la quale è stata istituita la Struttura Tecnica di Supporto allo stesso e nominato il Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Salvatore D'Urso;
- la Disposizione n. 2 del 29 ottobre 2020 del Commissario Delegato con la quale è stato nominato il responsabile unico del procedimento per tutti gli interventi previsti in attuazione della Ordinanza n. 25/2020 ed stato individuato il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Amministrazione regionale per lo svolgimento delle azioni di supporto al Soggetto Attuatore;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - ha posto in essere in data 1° ottobre 2020 l'avviso di gara telematica *"Procedura Aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'art. 1 della L. 77/2020"*;

VISTO l'Accordo Quadro sottoscritto in data 02/11/2020 tra il C.S. per l'attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e l'Appaltatore, che relativamente al lotto geografico territoriale Sicilia - sub-lotto prestazionale 1 - provincia di Palermo — è il Consorzio "CONPAT S.C.a.R.L. con sede a Roma in via Giulio Cesare n. 71 cap 00192, C.F./Partita IVA n.06044391214;

VISTO il D.A. n. 1014/2021 "Correzione delle Tabelle 2 e 5 allegate al D.A. n. 960 del 21 settembre 2021 recante - Decreto di approvazione della Riorganizzazione delle terapie intensive e sub intensive ai sensi dell'art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 — Abrogazione del D.A. n. 558/2021" con il quale relativamente a questa A.U.O.P. prevede (**all.1**):

- Nella *tabella 5: "Piano degli Interventi - Risorse Finanziarie"* gli interventi 13.01.01; 13.01.02; 13.01.05 con i relativi finanziamenti (**totale finanziamento dei n. 3 interventi € 11.504.522,25**):
 - ✓ Codice S.A. 13.01.01 - Lavori per il completamento delle opere civili e impiantistiche Chirurgia D'Urgenza, Anestesia e Rianimazione con posti di Terapia Intensiva:
 - *Importo Totale Finanziamento € 3.563.402,90*;
 - ✓ Codice S.A. 13.01.02 - Lavori per il completamento delle opere civili ed impiantistiche - Chirurgia con posti di Terapia Sub-Intensiva:
 - *Importo Totale Finanziamento € 5.036.441,30*;
 - ✓ Codice S.A. 13.01.05 - Progetto definitivo degli interventi di completamento della Centrale Tecnologica e del tunnel e P.S. a servizio delle T.I. e T.S.I. e P.S.:
 - *Importo Totale Finanziamento € 2.904.678,05*;
- Nella *tabella 2: "Piano dei Costi di terapia Intensiva e Semi-Intensiva"* il numero dei posti letto da realizzare per la Terapia Intensiva e Terapia Semi – Intensiva:
 - ✓ n. 17 posti letto per la Terapia Intensiva;
 - ✓ n. 20 posti letto per la Terapia Semi - Intensiva.

VISTA la **deliberazione di Giunta Regionale n. 416 del 26 ottobre 2023**, con la quale, a seguito di cessazione, a far data dal 30/06/2023, delle funzioni del Commissario Delegato e del Soggetto Attuatore nominati con l'ordinanza n. 25/2020 del C. S. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato disposto:

- il rientro in ordinario del Piano di Potenziamento della Rete Ospedaliera Siciliana, dando mandato al Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di svolgere compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi;

- l'assegnazione alle Aziende del SSR della titolarità degli interventi di cui all'art. 2 del D.L. n. 34/2020, diventando, pertanto, Soggetti Attuatori degli stessi in raccordo con i RUP dei progetti, già nominati e confermati con la Deliberazione di Giunta suddetta;
- la costituzione dell'unità amministrativa denominata "Struttura Tecnica di Supporto alle attività di potenziamento della Rete Ospedaliera", dipendente funzionalmente dal Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato Salute, atta a svolgere, tra l'altro:
 - ✓ le attività di predisposizione degli atti e della documentazione ex artt. 4, comma b) e 7 del disciplinare di attuazione economica - finanziaria e relativa rendicontazione delle spese dei piani di riorganizzazione della Rete Ospedaliera;
 - ✓ la gestione, verifica della istruttoria e predisposizione dei decreti relativi ai pagamenti per quanto attiene i lavori in corso di esecuzione;
- che con la richiamata delibera di Governo Regionale n. 416/2023, sono stati attribuiti al Dipartimento per la pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, compiti di indirizzo, monitoraggio, controllo e riprogrammazione degli interventi;

VISTA la nota ns. prot. 41153 del 16.07.2024 con la quale, in riscontro alla nota assessoriale prot. n. 32077 del 05.07.2024 "richiesta informazioni in riferimento al decreto Assessoriale 1014 del 06.01.2021", si rappresentava la necessità di integrare il budget previsto nel piano iniziale (totale finanziamento dei n. 3 interventi € 11.504.522,25) di ulteriori € 1.433.477,13 necessari per far fronte alle nuove esigenze attinenti all'intervento 13.01.05 strettamente connesso e a servizio del Pronto Soccorso, Terapia Intensiva e Terapia Semi-Intensiva; il Quadro Economico dell'integrazione è stato redatto e validato dal RUP, Geom. Giuseppe Liberti, come di seguito **(all.2)**:

• Importo finanziato iniziale per intervento 13.01.05	€ 2.904.678,05 +
• Richiesta importo integrazione	€ 1.433.477,13 =
• Totale Finanziamento	€ 4.338.155,18

PRESO ATTO che il D.A. n.882 del 07 agosto del 2024 "**(all.3)** avente ad oggetto la "Rimodulazione del piano delle terapie intensive e sub intensive ex D.A. 1014/2021 ai sensi dell'art.3 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34. Abrogazione del D.A. n. 1014/2021", ha comportato, per quanto di interesse di questa AUOP, una riduzione del finanziamento da € 11.504.522,25 ad € 8.548.333,98, disponendo:

- all'art.1, l'abrogazione del precedente piano approvato con D.A. n. 1014/2021 ;
- all'art.2, l'approvazione del nuovo piano di riorganizzazione dei posti letto e del piano dei costi;
- all'art.3 l'obbligo per le Aziende SSR, destinatarie del presente provvedimento, di realizzazione degli

interventi programmati tenendo conto, prioritariamente, della necessità di:

1. Potenziare ulteriormente i percorsi tesi al contenimento delle infezioni ospedaliere, predisponendo percorsi e settori differenziati di accoglienza e di degenza nell'ambito del singolo presidio;
2. Garantire la sicurezza degli operatori che lavorano all'interno delle strutture ospedaliere;
3. Garantire la conclusione degli interventi entro e non oltre il 31 marzo 2026;

PRESO ATTO CHE:

- i diversi interventi del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera sono finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel nuovo piano regionale approvato con D.A. 882/2024, come programmati dall'Assessorato per la Salute della Regione Siciliana;
- l'intervento di che trattasi (ex 13.01.05), già presente nel piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Siciliana ed approvato dal Ministero della Salute, è riconducibile alla "Rimodulazione del piano delle terapie intensive e sub intensive ex D.A. 1014/2021" di cui al D.A. n. 882 del 07 agosto del 2024 che ha rideterminato il finanziamento complessivo dei piani dei costi per Pronto Soccorso, Terapia Intensiva e Terapia Semi Intensiva, di questa A.U.O.P. in € 8.548.333,98 (**di cui 6.477.463,73 per lavori** ed euro 2.070.870,25 per forniture e servizi) così suddiviso:
 - € 2.062.156,91 - Pronto Soccorso (ex 13.01.05) di cui € 1.546.925,51 per lavori ed € 515.231,40 per servizi e forniture;

- € 5.623.888,97 - "Terapia Intensiva" n. 17 posti letto (ex 13.01.01) di cui € 4.930.538,22 per lavori e € 1.555.638,85 per servizi e forniture;
- € 862.288,10 - "Terapia Semi Intensiva" n. 10 posti letto (ex 13.01.02) solo per forniture e servizi;
- con nota prot.n. 59294 del 24/10/2024 questa Amministrazione ha chiesto agli uffici competenti presso l'Assessorato della Salute la rimodulazione totale del finanziamento per gli interventi di che trattasi per un importo pari ad € 13.118.924,73 (**all. 4**);
- con successiva nota prot.n. 48711 del 04/11/2024, assunta al prot. aziendale al n. 61487 di pari data, il Dipartimento per la Pianificazione Strategica (D.P.S.) presso l'Assessorato della Salute ha comunicato un incremento del finanziamento totale dagli originari € 8.548.333,98 previsti dal D.A. n. 882/2024 ad €12.801.704,76 disponendo, conseguentemente, una assegnazione di ulteriori € 4.253.370,78 rispetto al predetto D.A. (**all. 5**) e, comunque, inferiore alla somma richiesta da questa Amministrazione giusta richiamata nota prot.n. 59294/2024;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 51307 del 15/11/2025 il Dipartimento per la Pianificazione Strategica, richiamando quanto già espresso con nota prot. n. 27116 del 04/06/2025, ha comunicato la rimodulazione aggiornata degli interventi in oggetto, come di seguito sinteticamente riportato (**all. 6**):

Aree di Intervento	Q.E. Lavori	Q.E. Apparecchiature	Q.E. IVA	Q.E. Importo totale iva inclusa
Terapia Intensiva e Semi-Intensiva	€ 6.002.767,49	€ 1.501.632,39	€ 941.817,55	€ 8.446.217,93
Pronto Soccorso	€ 3.442.695,67	€ 518.010,72	€ 394.780,44	€ 4.355.486,83

- con nota prot. 70280 del 28/11/2025 l'A.U.O.P. Paolo Giaccone ha trasmesso, al D.P.S., i quadri economici degli interventi rimodulati da cui si evince un fabbisogno ulteriore rispetto all'importo finanziato con D.A. n. 882/2024 pari ad € 4.988.881,19 di cui € 4.754.912,11 per lavori (più specificatamente € 1.979.692,15 per gli interventi ex 13.01.01 ed ex 13.01.02 ed € 2.775.219,94 per l'intervento ex 13.01.05 S1+S2) (**all. 7**);

CONSIDERATO CHE:

- il progettista incaricato, Ing. Andrea Cerasola, ha trasmesso il progetto definitivo degli "Interventi di completamento della Centrale tecnologica e del Tunnel" (verificato e validato con verbale del 16/09/2020 dall'Ing. Roberto Sannasardo), alla Struttura Tecnica di Supporto, con nota assunta al prot. 800 in data 11.11.2020;
- con disposizione prot. n. 343/SA del 21/11/2020, per i lavori dell'intervento in oggetto, sono stati nominati Direttore dei Lavori (D.LL.) l'Ing. Luisa Marino e l'Ing. Marco Ciulla;
- con Determina n. 84 del 17/01/2022 del Soggetto Attuatore è stato approvato, in linea tecnica ed amministrativa, il progetto esecutivo degli "Interventi di completamento della Centrale tecnologica e del tunnel I° Stralcio funzionale" redatto dall'Ing. Salvatore Pignatone per l'importo complessivo di € 1.024.078,58 e, per il quale è stato emesso l'O.D.A. n. 41 di € 536.496,72 per lavori ed € 30.878,29 per oneri di sicurezza;
- a seguito della revoca dell'ordine di attivazione (ODA n.41/2020 del 23/11/2020) relativo all'intervento di che trattasi, con nota prot. 3263 del 01/06/2021 e prot. 4747 del 28/09/2021 è stato conferito, rispettivamente, all'Ing. S. Pignatone e Ing. G. Cardillo l'incarico di redigere il progetto esecutivo di completamento;
- con Determina n. 106 *quater* del 04/08/2022 del Soggetto Attuatore è stato approvato, in linea tecnica ed amministrativa, il progetto esecutivo degli Interventi di completamento della Centrale tecnologica e del tunnel – Completamento" c.d. *II° Stralcio funzionale*, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 3.978.089, 49 come da quadro economico di seguito riportato di cui € 2.932.616,26 per lavori

iva compresa ed € 1.045.473,23 per somme a disposizione, stabilendo, altresì, il termine di ultimazione dei lavori del primo e del secondo stralcio in 180 giorni naturali e consecutivi **(all.8)**:

P R O G E T T O E S E C U T I V O				
	Importo	aliquota	totale parziale	Importo da riportare
A) SOMME A BASE D'APPALTO				
IMPORTO DEI LAVORI				
PRONTO SOCCORSO				
A.1) Opere Edili (E.10)	650.703,32 €			
A.2) Strutture (S.03)	355.749,34 €			
A.3) Impianti Meccanici (IA.02)	974.896,08 €			
A.4) Impianti Elettrici e Speciali (IA.04)	1.051.493,92 €			
A.5) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	88.098,51 €			
A.6) TOTALE LAVORI a corpo e a misura	3.120.941,17 €		3.120.941,17 €	
A.7) Importo dei lavori soggetti a ribasso [A.6) - A.5)]	3.032.842,67 €			
A.8) Ribasso d'asta (15%)		15%	454.926,40 €	
A.9) Importo dei lavori al netto del ribasso [A.7) - A.8)]			2.577.916,28 €	
A.10) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso [A.5)]			88.098,51 €	
A.11) Importo dei lavori al netto del ribasso [A.9) + A.10)]			2.666.014,79 €	
A.10) IVA sui lavori (10% del totale)		10%	266.601,48 €	
TOTALE LAVORI (IVA compresa)			2.932.616,26 €	€ 2.932.616,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1) SPESE TECNICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
a) progettazione definitiva	149.977,90 €			
b) progettazione esecutiva (ribassata di 1/3 come da determina)				
b) progettazione Perizia di Variante (ribassata di 1/3 come da determina)				
c) direzione lavori, misura e contabilità	150.000,00 €			
d) direzione operativa				
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	150.000,00 €			
SOMMANO	449.977,90 €		449.977,90 €	
f) contributo previdenziale (4%)		4%	17.999,12 €	
g) IVA su spese tecniche (22% del totale)		22%	102.954,94 €	
TOTALE SPESE TECNICHE			570.931,96 €	
B.2) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI				
a) Collaudo statico e tecnico-amministrativo	150.000,00 €			
b) Studio geologico	14.191,10 €			
SOMMANO	164.191,10 €		164.191,10 €	
b) contributo previdenziale (4%)		4%	6.567,64 €	
c) IVA su spese tecniche (22% del totale)		22%	37.566,92 €	
TOTALE SPESE PER ANALISI E COLLAUDI			208.325,66 €	
B.3) IVA, IMPREVISTI, ECC.				
a) Oneri tecnici di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016		2,00%	62.418,82 €	
b) Imprevisti			133.796,78 €	
c) Iva su Imprevisti (10%)		10%		
d) Oneri di scarica dei materiali di risulta			70.000,00 €	
e) Servizi Struttura Tecnica di Supporto				
TOTALE SPESE PER IVA; IMPREVISTI			266.215,60 €	1.045.473,23 €
ECCSOMME A DISPOSIZIONE				
TOTALE Quadro Economico (A+B)				€ 3.978.089,49
* Le somme relative alla compensazione scaturiscono dall'utilizzo del 50% degli imprevisti e dal ribasso d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché da quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati e collaudati, di competenza della S.A.. La somma non coperta dal presente quadro economico dovrà essere richiesta dalla S.A. attraverso il Portale Ministeriale (MIT) della Compensazione prezzi (https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login)				

PRESO ATTO, altresì, che:

- per l'Intervento di completamento della centrale tecnologica e del tunnel e Pronto Soccorso, a servizio delle T.I., T.S.I. e P.S. sono stati acquisiti i seguenti codici CUP: G77H22000030001 – CIG Derivato: 9D665555DF;
- per gli *“Interventi di completamento della Centrale tecnologica e del tunnel I° Stralcio funzionale”* è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Specifico: n.41/2020 registrato presso Agenzia dell'Entrate Siracusa n.139 del 15-02-22 Repertorio Generale 47;
- per gli *“Interventi di completamento della Centrale tecnologica e del tunnel – Completamento”* c.d. *II° Stralcio funzionale* è stata sottoscritta l'Appendice al contratto Repertorio Generale 72 ter-A11 codice di progetto 13-01-05 in corso di registrazione;
- l'Impresa Appaltatrice dei lavori in oggetto è la società CONPAT S.c.a.r.l., con sede legale in viale Giulio Cesare n.7 00192 – Roma (RM), P.IVA 06044391214;
- l'Impresa Esecutrice individuata è la GE. DI. GROUP S.p.a. con sede legale in via Monte Rosa n.4 70022 Altamura (BA), P.IVA n.08406920721;

PRESO ATTO che:

- in data 13.11.2023 è stata disposta la consegna dei lavori, 1° e 2° stralcio, con un tempo utile contrattuale pari a 180 gg. naturali e consecutivi e contestualmente sono state evidenziate alcune criticità relative alla presenza di materiale immagazzinato nei locali adiacenti alla centrale elettrica oggetto di lavorazioni ed alla presenza di importanti infiltrazioni d'acqua in alcune parti del tunnel per la cui risoluzione il RUP si impegna a dare comunicazione (**all. 9**);
- in data 04.12.2023 veniva disposta la sospensione dei lavori per consentire alla ditta contrattualizzata per l'esecuzione della manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, di eseguire interventi relativi al tri-generatore a servizio dei padiglioni all'interno degli stessi locali come da verbale di sospensione del 04.12.2023 (**all. 10**);
- cessate le ragioni della sospensione, veniva disposta la ripresa dei lavori come da verbale del 18.04.2024, nel quale veniva, altresì, ribadita la necessità di risolvere le criticità già rilevate nel richiamato verbale di consegna, quale condizione necessaria per permettere il regolare svolgimento dei lavori (**all. 11**);
- In data 24.04.2024 con verbale di pari data, veniva disposta la sospensione dei lavori previsti nel 1° stralcio per dare priorità alle attività di miglioramento strutturale del "tratto 7" previste nel secondo stralcio e propedeutiche al completamento degli impianti elettrici, meccanici e rilevazione incendi del primo stralcio nel medesimo "tratto 7" (**all. 12**);

CONSIDERATO CHE:

- in data 31.07.2024, in occasione dell'incontro alla presenza del Responsabile della Struttura Tecnica di Supporto Avv. M. Parlavecchio, il Collaboratore Tecnico dell'A.O.U.P. Ing. G. Romano, i DD.LL. Ing. L. Marino e Ing. M. Ciulla, il RUP Geom. G.A. Liberti, il Consulente per la Struttura Ing. G. Cardillo, e l'Impresa Conpat S.c.a.r.l., finalizzato ad approfondire lo stato dell'arte e le procedure relative alla conclusione degli interventi relativi al Piano di Potenziamento Regionale della Rete Ospedaliera della Regione Siciliana di cui al D.A. n. 1014 del 06.10.2021 ed in particolare degli interventi individuati con Codice S.A. 13.01.01; S.A. 13.01.02 e S.A. 13.01.05, è stata richiamata la nota n. prot. 41153 del 16.07.2024 indirizzata al DPS con la quale venivano comunicate le criticità legate al completamento dei predetti interventi ed evidenziata la necessità di un nuovo fabbisogno finanziario per la conclusione dell'intervento 13.01.05, il cui completamento è determinante ai fini della definizione degli altri due interventi (**all. 13**);

- a fronte delle criticità rilevate nel corso delle lavorazioni e tenuto conto, altresì, delle condizioni imposte dal Comando Provinciale Vigili del fuoco di Palermo (Parere del 23.02.2004 prot. VV.F. n. 4404, Parere del 23.02.2016 prot. n. 5235 e successivi) il R.U.P. ha autorizzato la D.L. ed il Consulente Progettista a redigere la Perizia di variante e suppletiva, le cui maggiori lavorazioni sono riconducibili sia all'adeguamento alla normativa antincendio che alle ulteriori e necessarie lavorazioni, così come meglio dettagliato nella relazione di perizia del 01/11/2024;
- nelle more della redazione della suddetta perizia, con verbale del 02.08.2024 è stata disposta la sospensione anche dei lavori previsti nel 2° stralcio (**all. 14**);
- per le criticità anzi rappresentate la D.L. incaricata ha redatto una perizia di variante, ai sensi e per gli effetti del comma 1 lett c) e del comma 7 dell'art.106 del Codice dei Contratti D. lgs 50/2016, che è stata approvata in linea tecnica dal RUP con Relazione del 11.11.2024;

ATTESO CHE:

- in data 06.12.2024 il RUP e i DD.LL. disponevano la riconsegna dei lavori e, visto il carattere d'urgenza, ordinavano l'esecuzione di tutte le opere necessarie a superare le criticità relative alle infiltrazioni d'acqua per il consolidamento strutturale del tratto 7 del tunnel, alcune delle quali previste nella Perizia di Variante già approvata in linea tecnica, ma priva dell'approvazione in linea amministrativa per criticità relative alla copertura economica dell'intervento (**all. 15**);
- con verbale del 12/12/2024, in attesa della approvazione definitiva della perizia, veniva disposta la sospensione dei lavori di consolidamento strutturale del tratto 7, poiché gli elaborati di perizia prevedevano lo spostamento dei gas medicinali nel tratto interessato dai lavori (**all. 16**);

PRESO ATTO che, con segnalazione inoltrata in data 01/04/2025 a mezzo pec, il RUP Geom. Giuseppe Liberti notiziava la D.L. in merito alla presenza di ulteriori infiltrazioni in diversi punti del tunnel causate dalle copiose piogge torrenziali del periodo;

VISTO il verbale di sopralluogo del 02/04/2025 redatto dai Direttori dei Lavori e dalla ditta esecutrice, acquisito al protocollo aziendale n. 39714 del 30/06/2025, unitamente al computo metrico estimativo per le lavorazioni aggiuntive necessarie derivanti dalle nuove infiltrazioni verificate nel tunnel e quantificate in euro 124.290,79 oltre IVA (**all. 17**);

PRESO ATTO CHE:

- in data 28.07.2025 veniva redatto il verbale di ripresa dei lavori al fine di eliminare le infiltrazioni d'acqua nei locali della centrale tecnologica provenienti dal soffitto (**all. 18**);
- con verbale del 01.08.2025, su richiesta alla ditta *Conpat* s.c.a.r.l., veniva disposta una nuova sospensione dei lavori fino al completo esito dell'iter di approvazione della perizia di variante e all'emissione del relativo ordine di servizio integrativo, con la nuova data di ultimazione lavori (**all.19**);

DATO ATTO CHE:

- Il RUP a seguito della riunione svoltasi il 04/09/2025, con nota prot. n. 53525 dell'11/09/2025 ha chiesto la rielaborazione della Perizia di Variante e Suppletiva, vista la necessità di integrare tutte le lavorazioni relative alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, provvedere al completamento della Centrale Termica, ripristinare le nuove infiltrazione verificatesi in diversi tratti, collocare intonaci resistenti al fuoco, nuove porte REI, ripristinare filtri antincendio, illuminazione di emergenza e adeguare gli impianti di gas medicali (**all. 20**);
- le suddette lavorazioni, necessarie al completamento della centrale tecnologica/tunnel, sono propedeutiche alla presentazione della SCIA antincendio;
- in data 24/09/2025 a seguito della riunione convocata dal RUP, alla presenza del Consulente Progettista (giusta nomina del Soggetto Attuatore pro tempore, prot. 5148-1/2021 del 16/11/2021) e del R.T.S.A. (Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio) dell'A.O.U.P., Ing. Vincenzo Canalella, sono stati

definiti ulteriori interventi necessari al rispetto della normativa in materia di sicurezza antincendio e direttive utili alla rimodulazione della perizia di variante suppletiva;

- in ragione delle superiori determinazioni, il RUP disponeva una nuova rielaborazione della perizia di variante e suppletiva che veniva definita dalla D.L. in data 20.11.2025;
- che con nota acquisita al prot. Aziendale n. 71431 del 3/12/2025 la Struttura Tecnica di Supporto, ha comunicato la trasmissione della perizia di variante e i relativi allegati, per gli atti consequenziali;
- a seguito della riunione tenutasi in data 11/12/2025, propedeutica all'approvazione in linea tecnica della Perizia di variante alla presenza del Direttore dell'U.O.C. Tecnico dell'A.O.U. Policlinico, del Responsabile della Struttura Tecnica di Supporto, del R.U.P., dell'Appaltatore, rappresentato dal Geom. Felice Angelastri, del R.T.S.A. dell'A.O.U.P., del Consulente Progettista, si è stabilito di effettuare ulteriori modifiche e/o integrazioni alla suddetta Perizia di Variante e Suppletiva tra cui il completamento della controsoffittatura EI 30 per il cavedio dei gas medicali, nonché la modifica di alcune voci di spesa del quadro economico di perizia, utili per la copertura economica del maggior importo contrattuale dovuto alla variante di perizia;

PRESO ATTO che in data 4/3/2026 con la nota prot. n. 14246, la D.L. ha trasmesso la perizia di variante suppletiva composta dagli elaborati di seguito elencati, sia alla Struttura Commissariale per la relativa asseverazione, sia al RUP per l'approvazione in linea tecnica **(All.21)**:

G- 000 – ELENCO ELABORATI;

G-001 - RELAZIONE GENERALE;

G-002a – COMPUTO METRICO;

G-002b – COMPUTO METRICO SICUREZZA;

G-003a – ELENCO PREZZI;

G-003b – ELENCO NUOVI PREZZI;

G-004 – ANALISI PREZZI;

G-005 – QUADRO COMPARATIVO;

G-006 – QUADRO ECONOMICO;

G-007 – NOTA DELLE COMPETENZE TECNICHE;

G-008 – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;

G-009 – ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

ELABORATI GRAFICI come elencati nel richiamato allegato G-000 **(all. 22)**.

RILEVATO CHE:

- dal Q.E. di Perizia risulta un importo complessivo dei lavori pari ad **€ 2.901.418,97** (compresi gli oneri della sicurezza pari ad euro 71.210,37) al netto del ribasso d'asta pari al 15% così rideterminato:

Quadro Economico di Perizia Di Variante				
	Importo	aliquota	totale parziale	Importo da riportare
A) SOMME A BASE D'APPALTO				
IMPORTO DEI LAVORI				
PRONTO SOCCORSO				
A.1) Opere Edili (E.10)	1.388.617,46 €			
A.2) Strutture (S.03)	469.221,92 €			
A.3) Impianti Meccanici (IA.02)	1.012.034,72 €			

A.4) Impianti Elettrici e Speciali (IA.04)	459.783,08 €		
A.5) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	71.210,37 €		
A.6) TOTALE LAVORI a corpo e a misura	3.400.867,55 €		3.400.867,55 €
A.7) Importo dei lavori soggetti a ribasso [A.6) - A.5)]	3.329.657,18 €		
A.8) Ribasso d'asta (15%)		15%	499.448,58 €
A.9) Importo dei lavori al netto del ribasso [A.7) - A.8)]			2.830.208,61 €
A.10) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso [A.5])			71.210,37 €
A.11) Importo dei lavori al netto del ribasso [A.9) + A.10)]			2.901.418,98 €
A.10) IVA sui lavori (10% del totale)		10%	290.141,90 €
TOTALE LAVORI (IVA compresa)			3.191.560,87 €
3.191.560,87 €			
A.11) Importo aggiuntivo (lavori di PVS - lavori di progetto)	235.404,19		
A.12) Ribasso d'asta utilizzato per maggiori lavori di Perizia di Variante e Suppletiva [A.8) - A.11)]	235.404,19		
A.13) Residuo Ribasso d'asta utilizzabile per Compensazione e Decreto Aiuti [A.8) - A.12)]	264.044,38		
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) SPESE TECNICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
a) progettazione definitiva	149.977,90 €		
b) progettazione esecutiva (ribassata di 1/3 come da determina)	87.553,67 €		
b) progettazione Perizia di Variante (ribassata di 1/3 come da determina)	39.032,51 €		
c) direzione lavori, misura e contabilità	150.000,00 €		
d) direzione operativa	32.114,55 €		
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	85.000,00 €		
SOMMANO	543.678,63 €		543.678,63 €
f) contributo previdenziale (4%)		4%	21.747,15 €
g) IVA su spese tecniche (22% del totale)		22%	124.393,67 €
TOTALE SPESE TECNICHE B1.			689.819,45 €
B.2) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI			
a) Collaudo statico e tecnico-amministrativo	51.787,52 €		
b) Studio geologico	14.191,10 €		
SOMMANO	65.978,62 €		65.978,62 €
b) contributo previdenziale (4%)		4%	2.639,14 €
c) IVA su spese tecniche (22% del totale)		22%	15.095,91 €
TOTALE SPESE TECNICHE B2			83.713,67 €
B.3) INCENTIVI, IMPREVISTI, ECC.			
a) Oneri tecnici di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016		2,00%	68.017,35 €
b) Imprevisti		0,00%	0,00 €
c) Iva su Imprevisti (10%)		10%	0,00 €
d) Oneri di scarica dei materiali di risulta			70.000,00 €
e) Servizi Struttura Tecnica di Supporto			163.212,48 €
TOTALE SPESE TECNICHE B3			301.229,83 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)			1.074.762,95 €
1.074.762,95 €			
Altre spese: Compensazione ex art. 26 D.L. 50/2022 e smi "Decreto Aiuti" (*)	566.041,72 €		
e. 1) a detrarre [residuo ribasso d'asta (15%) al netto dei lavori aggiuntivi] (vedi voce A.13)	264.044,38 €		
Sommano "Decreto Aiuti" (*)	301.997,34 €		
TOTALE Quadro Economico			4.266.343,82 €

* Le somme relative alla compensazione scaturiscono dall'utilizzo del 50% degli imprevisti e dal ribasso d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché da quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati e collaudati, di competenza della S.A.. La somma non coperta dal presente quadro economico dovrà essere richiesta dalla S.A. attraverso il Portale Ministeriale (MIT) della Compensazione prezzi (<https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login>)

- dal quadro economico comparativo allegato, rispetto all'importo dei lavori del progetto esecutivo, risulta un maggiore importo di € 235.404,19 *(derivante dalla differenza dell'importo dei lavori di perizia di euro 2.901.418,97 e dell'importo dei lavori del progetto esecutivo di € 2.666.014,78 entrambi al netto del ribasso d'asta)*, corrispondente ad una variazione in percentuale dell'importo contrattuale di circa l' 8,75%, e, quindi, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1 lett. c) e 7 dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 **(all. 23)**;
- la copertura del maggiore importo contrattuale viene assicurata dall'utilizzo di una parte del ribasso d'asta così come previsto e consentito dalla nota Assessoriale emanata dal RUR per il PNRR n. 12820 del 14/03/2024;

VISTA la relazione del RUP di accertamento delle cause e del contesto che hanno dato luogo alla perizia di variante e dalla quale risulta **(all. 24)**:

- ✓ l'ammissibilità della perizia per la presenza di circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- ✓ il carattere non sostanziale della Perizia di Variante.;
- ✓ la necessità di un maggior tempo contrattuale di ulteriori 30 gg per l'esecuzione dei nuovi lavori di perizia con conseguente rideterminazione del tempo utile di conclusione dei lavori in 210 giorni naturali e consecutivi;
- ✓ la quantificazione in 138 gg. lavorativi alla data della presentazione della perizia di variante con tempo residuale pertanto di 72 gg. naturali e consecutivi;

VISTA altresì l'Asseverazione della Perizia di Variante della Struttura Commissariale, acquisita al prot. n. 16064 del 11/03/2026 **(all. 25)**;

PRESO ATTO della nota Assessoriale prot. 4387 del 26/01/2026, acquisita in pari data al protocollo Aziendale n. 5171, con la quale il DPS ha chiesto aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori riferiti al "Piano delle terapie intensive e sub-intensive" e sullo stato dei contenziosi in essere con gli operatori economici coinvolti nell'esecuzione delle forniture e dei servizi di cui al D.L. 34/2020 **(all. 26)**;

VISTA la nota prot. n. 8829 del 10/02/2026 con la quale questa A.O.U.P. Paolo Giaccone, ha riscontrato la suddetta nota prot. n. 5171 del 26/01/2026, rappresentando che le lavorazioni in essere devono concludersi entro il 30/06/2026 ai fini del raggiungimento dei target previsti dal PNRR, e ribadendo contestualmente che le somme assegnate con il D.A. n. 882/2024 per i lavori relativi all'intervento di che trattasi, risultano insufficienti per il loro completamento, e che pertanto, salvo diverse determinazioni degli organi di competenza del DPS, il maggiore impegno di spesa sarà coperto con l'assegnazione dell'ulteriore somma di 4.253.370,74 necessaria per la definizione di tutti gli interventi di cui al D.A.882/24, giusta nota prot.59294 del 24/10/2024 e successive conferme **(all. 27)**;

DATO ATTO che la copertura dell'importo del quadro economico dell'intervento in oggetto, così come rimodulato a seguito della presente Perizia di Variante e Suppletiva pari ad euro **€ 4.266.343,82** va imputata sul conto n. **1.01.01.04.0107** denominato "Immobilizzazioni immateriali in corso D.A. 882/2024" bilancio 2026 così articolata:

- **€ 1.546.925,51** sui fondi Finanziamento regionale di cui al D.A. 882/2024;
- **€ 800.000,00** sulle somme individuate dall'accordo di Cooperazione stipulato tra l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone di Palermo" e l'Università degli Studi di Palermo in data 26/10/2020 per i lavori della centrale tecnologica e cunicoli anche al servizio del P.S.;
- **€ 1.919.418,31** anticipazione con fondi del bilancio Aziendale in attesa di rifusione giusta assegnazione assessoriale di cui alla nota prot.59294 del 24.10.2024, nelle more della rimodulazione degli importi previsti al D.A. 882/2024, come ribadito anche dalla nota prot.n. 4387 del 26/01/2026;

ATTESO che, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento, il RUP e il Responsabile della Struttura proponente attestano l'assenza di conflitto di interessi;

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti in quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 — "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione attualmente vigente;

PROPONE DI

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. **PRENDERE ATTO** della "Relazione di Variante" per l'accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, redatta dal R.U.P., Assistente tecnico, Geom. Giuseppe Liberti allegata al presente provvedimento;
2. **PRENDERE ATTO** che con nota n. 16064 del 11/03/2026 la Struttura Commissariale ha provveduto ad asseverare la perizia di variante di che trattasi;
3. **APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto costituita dagli elaborati riporta in pressa e redatta dai DD.LL., Ing. Luisa Marino e Ing. Marco Ciulla, ai sensi dell'art.106 comma 1, lett. c) e comma 7, del D.Lgs 50/2016, verificata dal RUP in linea tecnica e con il seguente quadro economico:

Quadro Economico di Perizia Di Variante				
	Importo	aliquota	totale parziale	Importo da riportare
A) SOMME A BASE D'APPALTO				
IMPORTO DEI LAVORI				
PRONTO SOCCORSO				
A.1) Opere Edili (E.10)	1.388.617,46 €			
A.2) Strutture (S.03)	469.221,92 €			
A.3) Impianti Meccanici (IA.02)	1.012.034,72 €			
A.4) Impianti Elettrici e Speciali (IA.04)	459.783,08 €			
A.5) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	71.210,37 €			
A.6) TOTALE LAVORI a corpo e a misura	3.400.867,55 €		3.400.867,55 €	
A.7) Importo dei lavori soggetti a ribasso [A.6) - A.5)]	3.329.657,18 €			
A.8) Ribasso d'asta (15%)		15%	499.448,58 €	
A.9) Importo dei lavori al netto del ribasso [A.7) - A.8)]			2.830.208,61 €	
A.10) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso [A.5)]			71.210,37 €	
A.11) Importo dei lavori al netto del ribasso [A.9) + A.10)]			2.901.418,98 €	
A.10) IVA sui lavori (10% del totale)		10%	290.141,90 €	
TOTALE LAVORI (IVA compresa)			3.191.560,87 €	3.191.560,87 €
A.11) Importo aggiuntivo (lavori di PVS - lavori di progetto)	235.404,19			
A.12) Ribasso d'asta utilizzato per maggiori lavori di Perizia di Variante e Suppletiva [A.8) - A.11)]	235.404,19			
A.13) Residuo Ribasso d'asta utilizzabile per Compensazione e Decreto Aiuti [A.8) - A.12)]	264.044,38			
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1) SPESE TECNICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
a) progettazione definitiva	149.977,90 €			
b) progettazione esecutiva (ribassata di 1/3 come da determina)	87.553,67 €			
b) progettazione Perizia di Variante (ribassata di 1/3 come da determina)	39.032,51 €			
c) direzione lavori, misura e contabilità	150.000,00 €			

d) direzione operativa	32.114,55 €			
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	85.000,00 €			
SOMMANO	543.678,63 €		543.678,63 €	
f) contributo previdenziale (4%)		4%	21.747,15 €	
g) IVA su spese tecniche (22% del totale)		22%	<u>124.393,67 €</u>	
TOTALE SPESE TECNICHE B1.			689.819,45 €	
B.2) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI				
a) Collaudo statico e tecnico-amministrativo	51.787,52 €			
b) Studio geologico	14.191,10 €			
SOMMANO	65.978,62 €		65.978,62 €	
b) contributo previdenziale (4%)		4%	2.639,14 €	
c) IVA su spese tecniche (22% del totale)		22%	<u>15.095,91 €</u>	
TOTALE SPESE TECNICHE B2			83.713,67 €	
B.3) INCENTIVI, IMPREVISTI, ECC.				
a) Oneri tecnici di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016		2,00%	68.017,35 €	
b) Imprevisti		0,00%	0,00 €	
c) Iva su Imprevisti (10%)		10%	0,00 €	
d) Oneri di scarica dei materiali di risulta			70.000,00 €	
e) Servizi Struttura Tecnica di Supporto			<u>163.212,48 €</u>	
TOTALE SPESE TECNICHE B3			301.229,83 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)				1.074.762,95 €
<i>Altre spese: Compensazione ex art. 26 D.L. 50/2022 e smi "Decreto Aiuti" (*)</i>	566.041,72 €			
<i>e.1) a detrarre [residuo ribasso d'asta (15%) al netto dei lavori aggiuntivi] (vedi voce A.13)</i>	264.044,38 €			
<i>Sommano "Decreto Aiuti" (*)</i>	<u>301.997,34 €</u>			
TOTALE Quadro Economico				4.266.343,82 €
* Le somme relative alla compensazione scaturiscono dall'utilizzo del 50% degli imprevisti e dal ribasso d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché da quelle disponibili relative ad altri interventi ultimati e collaudati, di competenza della S.A.. La somma non coperta dal presente quadro economico dovrà essere richiesta dalla S.A. attraverso il Portale Ministeriale (MIT) della Compensazione prezzi (https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login)				

4. **DARE ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori di € 235.404,19 oltre I.V.A. ed oneri compresi, derivante dalla redazione della presente perizia di variante, trova copertura nelle economie di gara realizzate dal ribasso d'asta, in conformità di quanto precisato dalla nota Assessoriale emanata dal RUR per il PNRR n. 12820 del 14/03/2024 ed applicato quadro economico principale approvato con Determinazione n.106-*quater* del Soggetto Attuatore *pro-tempore*;
5. **DARE ATTO** che in data 10/03/2026 la ditta Conpat S.c.a.r.l. rappresentata dall'Ing. Felice Agelastri, giusta procura speciale notarile, ha sottoscritto l'atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento dei nuovi prezzi, senza alcuna riserva (**all.28**);
6. **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 4.266.343,82** per l'intervento in oggetto, così come rimodulato a seguito della presente Perizia di Variante e Suppletiva pari ad euro sul conto n. **1.01.01.04.0107** denominato "Immobilizzazioni immateriali in corso D.A. 882/2024" bilancio 2026 così articolata:
 - **€ 1.546.925,51** sui fondi Finanziamento regionale di cui al D.A. 882/2024;
 - **€ 800.000,00** sulle somme individuate dall'accordo di Cooperazione stipulato tra l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone di Palermo" e l'Università degli Studi di Palermo in data 26/10/2020 per i lavori della centrale tecnologica e cunicoli anche al servizio del P.S.;
 - **€ 1.919.418,31** anticipazione con fondi del bilancio Aziendale in attesa di rifusione giusta assegnazione assessoriale di cui alla nota prot. 59294 del 24.10.2024, nelle more della rimodulazione degli importi previsti al D.A. 882/2024, come ribadito anche dalla nota prot.n. 4387 del 26/01/2026;
7. **PRENDERE ATTO** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
8. **DICHIARARE** gli allegati da 1) a 28) parti integranti del presente atto;

9. **DARE ATTO** che gli atti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi presso l'U.O.C. Area Tecnica dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone;
10. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale, all'UNIPA, alla Struttura Commissariale, al Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, ciascuno per le proprie competenze;
11. **DISPORRE** che la presente deliberazione, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, come modificato con D.lgs. n. 56/2017 nel sito web istituzionale;
12. **DOTARE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività di cui al comma 7 dell'art. 53, comma 2 della L. R. 30/93 al fine di garantire la continuità dell'appalto e l'espletamento degli atti consequenziali, anche in considerazione dei tempi di conclusione imposti dal PNRR.

LA DIRETTRICE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

Ritenuto di condividerne il contenuto;

Assistito dal segretario verbalizzante;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.